



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO GINÁSIO DE ESPORTES 2ª ETAPA | DESCRIÇÃO DO LOTE GINÁSIO DE ESPORTES 2ª ETAPA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GINÁSIO DE ESPORTES 2ª ETAPA	203.101,12	% Período:	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23
1.1.	SERVIÇO INICIAIS	934,50	% Período:	100,00%											
1.2.	LAJE PRE MOLDADA CAPA CONCRETO E :	13.945,88	% Período:	100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS	59.360,71	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA / CALHA BEIRAS CORTE 50 (	21.669,76	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA / LOUÇAS	5.094,72	% Período:	100,00%											
1.6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	37.709,90	% Período:	100,00%											
1.7.	PINTURA	4.027,82	% Período:	100,00%											
1.8.	CALÇADAS EM ALVENARIA E CONCRETO I	11.033,83	% Período:	100,00%											
1.9.	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA, PAREDES	49.324,00	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 203.101,12</b>			%:	36,55%	31,74%	31,70%									
Período:			Repassa:	74.241,09	64.474,38	64.385,65									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	74.241,09	64.474,38	64.385,65									
			%:	36,55%	68,30%	100,00%									
Acumulado:			Repassa:	74.241,09	138.715,47	203.101,12									
			Contrapartida:	-	-	-									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	74.241,09	138.715,47	203.101,12									

SÃO PEDRO DAS MISSÕES /RS  
Local  
Data terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Responsável Técnico  
Nome: LEONILDO N. SOUZA  
CREM/CAU: 71.586  
ART/RRT: