

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	142.938,28	2,99%	10,00%	14.293,83	10,00%	14.293,83	10,00%	14.293,83	10,00%	14.293,83	10,00%	14.293,83
2	TERRAPLENAGEM	228.616,00	4,78%	15,00%	34.292,40	18,00%	41.150,88	18,00%	41.150,88	18,00%	41.150,88	18,00%	41.150,88
3	DRENAGEM	692.524,52	14,47%	15,00%	103.879,68	18,00%	124.654,41	18,00%	124.654,41	18,00%	124.654,41	18,00%	124.654,41
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	1.688.115,56	35,27%	-	-	6,00%	101.286,93	13,00%	135.692,71	16,00%	270.098,49	16,00%	270.098,49
5	REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFALTICO	821.802,15	17,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.360,43
6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO	250.182,52	5,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.036,50
7	SINALIZAÇÃO	90.942,13	1,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ELEVADA E QUERRA MOLA EM CBUQ	8.249,56	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	54.790,60	1,14%	-	-	-	-	10,00%	5.479,06	10,00%	5.479,06	10,00%	5.479,06
10	MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)	807.753,58	16,88%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALS		R\$ 4.785.914,90	100,00%	3,19%	R\$ 152.464,91	5,88%	R\$ 281.386,06	7,76%	R\$ 371.270,89	9,52%	R\$ 455.676,67	14,00%	R\$ 670.073,61
ACUMULADO (R\$)		R\$ 4.785.914,90		3,19%	152.464,91	9,07%	433.850,96	16,82%	805.121,85	26,34%	1.260.798,53	40,34%	1.930.872,13

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	142.938,28	2,99%	10,00%	14.293,83	10,00%	14.293,83	10,00%	14.293,83	10,00%	14.293,83	10,00%	14.293,83
2	TERRAPLENAGEM	228.616,00	4,78%	13,00%	29.720,08	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DRENAGEM	692.524,52	14,47%	13,00%	90.028,19	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	1.688.115,56	35,27%	15,00%	253.217,33	15,00%	253.217,33	13,00%	185.692,71	10,00%	168.811,56	-	-
5	REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFALTICO	821.802,15	17,17%	20,00%	164.360,43	20,00%	164.360,43	20,00%	164.360,43	20,00%	164.360,43	-	-
6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E ALARGAMENTO	250.182,52	5,23%	20,00%	50.036,50	20,00%	50.036,50	20,00%	50.036,50	20,00%	50.036,50	-	-

Teal

a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

0007:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
7	SINALIZAÇÃO	90.942,13	1,90%		-		-		-		-	100,00%	90.942,13
8	ELEVADA E QUEBRA MOLA EM CBUQ	8.249,56	0,17%		-		-		-	100,00%	8.249,56		-
9	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	54.790,60	1,14%	10,00%	5.479,06	10,00%	5.479,06	10,00%	5.479,06	20,00%	10.958,12	20,00%	10.958,12
10	MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)	807.753,58	16,89%	25,00%	201.938,40	25,00%	201.938,40	25,00%	201.938,40	25,00%	201.938,40		-
TOTALS		R\$ 4.785.914,90	100,00%	16,91%	R\$ 809.073,82	14,40%	R\$ 689.325,55	12,99%	R\$ 621.800,93	12,99%	R\$ 618.648,39	2,43%	R\$ 116.194,08
ACUMULADO (R\$)		R\$ 4.785.914,90		57,25%	2.739.945,95	71,65%	3.429.271,50	84,65%	4.051.072,43	97,57%	4.669.720,82	100,00%	4.785.914,90

SILVIO LUIZ SALAZAR DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

For