


ANEXO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL LOCAL:	RUA ANTERO XAVIER - T02	
TRECHO:	ENTRE A ESTACA 1+033,05 E A ESTACA 1+393,05	
ÁREA:	360,00m X 7,00m + 18,50m² = 2.538,50m² DATA: DEZEMBRO/2025	

CRONOGRAMA DE OBRA (FÍSICO/FINANCEIRO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	MÊS 1		MÊS 5		MÊS G	
				% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	75.551,19	5,88%	33,33%	25.183,73	33,33%	25.183,73	33,33%	25.183,73
2	DRENAGEM	445.723,18	32,79%	60,00%	267.433,91	40,00%	178.289,27		-
3	BASE E SUB-BASE	510.389,11	37,55%	50,00%	255.194,56	50,00%	255.194,56		-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	128.597,91	9,46%		-	45,00%	57.869,06	55,00%	70.728,85
5	SINALIZAÇÃO	5.328,41	0,39%		-		-	100,00%	5.328,41
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	29.133,59	2,14%		-		-	100,00%	29.133,59
7	MATERIAL BETUMINOSO (BDI DIFERENCIADO)	160.076,61	11,78%		-	45,00%	72.034,47	55,00%	88.042,14
TOTAIS		R\$ 1.354.800,00	100,00%	40,41%	R\$ 547.812,20	43,41%	R\$ 588.571,09	16,18%	R\$ 218.416,71
ACUMULADO (R\$)		R\$ 1.354.800,00		40,41%	R\$ 547.812,20	83,82%	R\$ 1.136.383,29	100,00%	R\$ 1.354.800,00

Esteio, RS, 04 de maio de 2026.

SS CONSTRUÇÕES LTDA
 Silvio Luiz Salazar da Silva