


ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
<div></div> <div>REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL</div> <div>SETOR DE PLANEJAMENTO</div>		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL																
		OBRA: Ampliação do posto de saúde central UBS DRS, DAILI BUSS CECCONI																
		LOCAL: Rua Antônio Gomes, nº 1116, Bairro Centro, São Vicente do Sul/RS																
		DATA: 20/05/2025																
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA															TOTAL (R\$)	
	SERVIÇOS GERAIS MAT.-M.O.	1º MÊS	% EXECUTADO	2º MÊS	% EXECUTADO	3º MÊS	% EXECUTADO	4º MÊS	% EXECUTADO	5º MÊS	% EXECUTADO	6º MÊS	% EXECUTADO	7º MÊS	% EXECUTADO	8º MÊS	% EXECUTADO	
1	Administração Local	R\$ 2.354,45	12,50%	R\$ 2.354,45	12,50%	R\$ 2.354,45	12,50%	R\$ 2.354,45	12,50%	R\$ 2.354,45	12,50%	R\$ 2.354,45	12,50%	R\$ 2.354,45	12,50%	R\$ 2.354,45	12,50%	R\$ 18.835,60
2	Serviços Iniciais e Demolição	R\$ 3.474,29	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.474,29
3	Fundações (Sapatas)	R\$ 7.952,73	50,00%	R\$ 7.952,73	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.905,45
4	Laje de piso (pré moldado) + escadas	R\$ 7.429,44	25,00%	R\$ 14.858,87	50,00%	R\$ 7.429,44	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.717,74
5	Pilares	R\$ -	0,00%	R\$ 13.728,69	50,00%	R\$ 6.864,35	25,00%	R\$ 6.864,35	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.457,38
6	Vigas	R\$ -	0,00%	R\$ 22.080,71	50,00%	R\$ 11.040,35	25,00%	R\$ 11.040,35	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 44.161,41
7	Alvenaria de Vedação	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.624,11	25,00%	R\$ 5.624,11	25,00%	R\$ 5.624,11	25,00%	R\$ 5.624,11	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 22.496,45
8	Revestimentos	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.422,29	35,00%	R\$ 12.422,29	35,00%	R\$ 10.647,68	30,00%	R\$ 35.492,25
9	Pintura Paredes interna e externa	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.137,52	100,00%	R\$ 20.137,52
10	Cobertura	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 25.629,82	50,00%	R\$ 25.629,82	50,00%	R\$ 51.259,63
11	Pisos	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.170,36	35,00%	R\$ 5.288,88	30,00%	R\$ 6.170,36	35,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.629,59
12	Esquadrias	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.496,28	35,00%	R\$ 7.282,52	30,00%	R\$ 8.496,28	35,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.275,08
13	Pintura Esquadrias	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 422,74	50,00%	R\$ 422,74	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 845,48
14	Forro PVC	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.212,98	50,00%	R\$ 5.212,98	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.425,96
15	Lonças, Metais, Equipamentos e Acessórios	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.619,82	50,00%	R\$ 6.619,82	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.239,64
16	Pavimentação (calçadas externas)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 530,04	35,00%	R\$ 454,32	30,00%	R\$ 530,04	35,00%	R\$ 1.514,40
17	Bancada de Granito	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.740,32	100,00%	R\$ 6.740,32
18	Instalações de Espgto Sanitário	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.519,25	35,00%	R\$ 6.085,18	25,00%	R\$ 6.085,18	25,00%	R\$ 3.651,11	15,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.340,71
19	Instalações de Águas Pluviais	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 366,68	35,00%	R\$ 523,84	50,00%	R\$ 157,15	15,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.047,67
20	Instalações hidráulicas	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.035,03	35,00%	R\$ 1.478,62	50,00%	R\$ 443,58	15,00%	R\$ 2.957,23
21	Instalações elétricas	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.478,08	35,00%	R\$ 10.682,98	50,00%	R\$ 3.204,89	15,00%	R\$ 21.365,95
22	Limpeza final da Obra	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.472,24	100,00%	R\$ 1.472,24
TOTAL PERÍODO (R\$)		R\$ 21.210,90	5,37%	R\$ 60.975,44	15,44%	R\$ 41.831,94	10,66%	R\$ 53.254,89	13,49%	R\$ 39.257,37	9,94%	R\$ 53.921,30	13,66%	R\$ 53.179,61	13,47%	R\$ 71.160,54	18,02%	R\$ 394.791,99
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 21.210,90	5,37%	R\$ 82.186,34	20,82%	R\$ 124.018,28	31,41%	R\$ 177.273,18	44,90%	R\$ 216.530,54	54,85%	R\$ 270.451,84	68,50%	R\$ 323.631,45	81,98%	R\$ 394.791,99	100,00%	R\$ 394.791,99
FABRICIO FOGGIATO GODINHO ARQUITETO E URBANISTA CAU RS A112802-7																		