


ANEXO VI

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL</p> <p>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</p>		<p align="center">CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</p>								
		<p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL</p>								
		<p>OBRA: REFORMA UBS-CENTRAL</p>								
		<p>LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO , SÃO VICENTE DO SUL/RS</p> <p>DATA: 19/05/2023</p>								
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 120 DIAS								TOTAL (R\$)
		1º MÊS	% EXECUTADO	2º MÊS	% EXECUTADO	3º MÊS	% EXECUTADO	4º MÊS	% EXECUTADO	
	SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O.									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.329,82	80,00%	R\$ 332,45	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.662,27
2	FUNDAÇÕES	R\$ 471,49	20,00%	R\$ 1.885,98	80,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.357,47
3	CALÇADAS E RAMPAS	R\$ 10.826,11	40,00%	R\$ 8.119,58	30,00%	R\$ 8.119,58	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.065,27
4	REVESTIMENTOS	R\$ 23.416,10	80,00%	R\$ 5.854,02	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 29.270,12
5	PINTURA	R\$ -	0,00%	R\$ 9.240,36	20,00%	R\$ 23.100,91	50,00%	R\$ 13.860,54	30,00%	R\$ 46.201,81
6	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.378,15	10,00%	R\$ 30.403,33	90,00%	R\$ 33.781,48
7	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.625,18	30,00%	R\$ 43.458,75	70,00%	R\$ 62.083,93
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 248,94	100,00%	R\$ 248,94
TOTAL PERÍODO (R\$)		R\$ 36.043,51	17,78%	R\$ 25.432,40	12,55%	R\$ 53.223,81	26,26%	R\$ 87.971,57	43,41%	R\$ 202.671,29
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 36.043,51	17,78%	R\$ 61.475,91	30,33%	R\$ 114.699,72	56,59%	R\$ 202.671,29	100,00%	R\$ 202.671,29
<p align="center">ARQ. FABRICIO FOGGIATO GODINHO CAU RS A112802-7</p>										