

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Taquari/RS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA - RUA AÇORIANOS - TAQUARI/RS

CONCORRÊNCIA 12/2025



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.163,15	0,73%	100,00%	3.163,15		-				-		-		-
2	DEMOLIÇÕES, TERRAPLENAGEM E CONTENÇÃO	18.026,20	4,14%	62,43%	11.253,76	24,94%	4.495,74	12,63%	2.276,71		-		-		-
3	PAVIMENTAÇÃO	239.666,46	55,10%				-	33,72%	80.815,53	32,37%	77.580,03	33,91%	81.270,90		-
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.825,60	12,61%			30,46%	16.699,88	25,00%	13.706,40	27,88%	15.285,38		-	16,66%	9.133,95
5	SINALIZAÇÃO	119.268,58	27,42%								-	34,48%	41.123,81	65,52%	78.144,77
	TOTAL	434.950,00	100,00%	3,31%	14.416,91	4,87%	21.195,61	22%	96.798,64	21,35%	92.865,41	28,14%	122.394,70	20,07%	87.278,72
	ACUMULADO			3,31%	14.416,91	8,19%	35.612,52	30,44%	132.411,17	51,79%	225.276,58	79,93%	347.671,28	100,00%	434.950,00

Capitão, 31 de julho de 2025

RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 10.633.663/0001-05