

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA TK 36

ÁREA TOTAL: 1.000,00 X 7,00 + 258,72 m² (ALARGAMENTOS) = 7.258,72 m²

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA MUNICIPAL LINHA AMORAS (600M APÓS FIM PAVIMENTO EXISTENTE ATÉ A EST. 1+000,00)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR TOTAL	PERÍODO / DIAS			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%	31,00%	20,00%	20,00%	29,00%
		R\$	R\$ 73.363,73	R\$ 22.742,76	R\$ 14.672,75	R\$ 14.672,75	R\$ 21.275,48
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00%	80,00%	20,00%		
		R\$	R\$ 80.967,55	R\$ 64.774,04	R\$ 16.193,51	R\$ -	R\$ -
3	DRENAGEM	%	100,00%	80,00%	20,00%		
		R\$	R\$ 135.481,78	R\$ 108.385,42	R\$ 27.096,36	R\$ -	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	%	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		R\$	R\$ 1.507.379,47	R\$ -	R\$ 602.951,79	R\$ 602.951,79	R\$ 301.475,89
5	SINALIZAÇÃO	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 31.430,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.430,69
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00%				100,00%
		R\$	R\$ 13.209,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.209,61
TOTAL MENSAL POR PARCELAS R\$			R\$ 1.841.832,83	R\$ 195.902,22	R\$ 660.914,40	R\$ 617.624,53	R\$ 367.391,68
% MENSAL				10,64%	35,88%	33,53%	19,95%
ACUMULADO DAS PARCELAS R\$				195.902,22	856.816,62	1.474.441,15	1.841.832,83
% ACUMULADO				10,64%	46,52%	80,05%	100,00%

OLIVAR
BASSO:1476536503
4

Assinado de forma digital por
OLIVAR BASSO:14765365034
Dados: 2024.06.18 10:28:15
-03'00'

COMPASUL Construção e Serviços Ltda.
Em Recuperação Judicial
Olivar Basso
Sócio Administrador

COMPASUL
CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Régistro nº 065
03/00

Assinado de forma digital por
COMPASUL CONSTRUCAO E
SERVICOS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Dados: 2024.06.18 10:28:40
-03'00'

CLEVERTON
LEANDRO
MODESTI:629203
40034

Assinado de forma digital por
CLEVERTON
LEANDRO
MODESTI:62920340034
Dados: 2024.06.18
10:44:57 -03'00'

Cleverton Leandro Modesti
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA RS 0888174

Estrela, 18 de junho de 2024.