


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO E SPDA PARA PRÉDIO INDUSTRIAL EM TAQUARI/RS	
ENDEREÇO:	RUA FARRAPOS, BAIRRO PINHEIROS, TAQUARI/RS	
FONTE:	SINAPI - RIO GRANDE DO SUL ABRIL/2025 NÃO DESONERADO ORSE - FEV/2025	

Licitante: Eletrotec Sistemas de Energia Ltda, CNPJ 11.796.575/0001-89.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL
			Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.050,78	R\$ 2.050,78	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.050,78
2	ABRIGO DA SUBESTAÇÃO	R\$ 6.522,03	R\$ 4.565,42	70,00%	R\$ 1.956,61	30%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.522,03
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SUBESTAÇÃO	R\$ 101.389,73	R\$ 20.277,95	20,00%	R\$ 40.555,89	40%	R\$ 40.555,89	40,00%	R\$ 101.389,73
4	RADIER PARA GERADORES	R\$ 5.778,07	R\$ -	0,00%	R\$ 5.778,07	100%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.778,07
5	SPDA	R\$ 46.599,38	R\$ -	0,00%	R\$ 18.639,75	40%	R\$ 27.959,63	60,00%	R\$ 46.599,38
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 162.340,00	R\$ 26.894,15	16,57%	R\$ 66.930,33	41,23%	R\$ 68.515,52	42,20%	R\$ 162.340,00

Passo Fundo/RS, 16 de junho de 2025.

Michel Favreto Petyk  
Sócio Administrador - Engenheiro Eletricista  
CPF 009.234.150-09 - CREA RS 258150