

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto

SERVIÇOS	FISICO	FINANCEIRO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
			FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	2.099,45	142.657,63	10%	14.265,76	10%	14.265,76	10%	14.265,76	10%	14.265,76
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	3.316,00	319.463,44	10%	31.946,34	10%	31.946,34	10%	31.946,34	10%	31.946,34
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	9.782,07	1.107.330,32	10%	110.733,03	10%	110.733,03	10%	110.733,03	10%	110.733,03
TOTAIS		1.569.451,40		156.945,14		156.945,14		156.945,14		156.945,14
TOTAIS ACUMULADOS				156.945,14		313.890,28		470.835,42		627.780,56

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS		9 MÊS		10 MÊS		11 MÊS		12 MÊS		TOTALS	
FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$	FISICO	R\$
10%	14.265,76	10%	14.265,76	10%	14.265,76	10%	14.265,76	5%	7.132,88	5%	7.132,88	5%	7.132,88	5%	7.132,88	100%	142.657,63
10%	31.946,34	10%	31.946,34	10%	31.946,34	10%	31.946,34	5%	15.973,17	5%	15.973,17	5%	15.973,17	5%	15.973,17	100%	319.463,44
10%	110.733,03	10%	110.733,03	10%	110.733,03	10%	110.733,03	5%	55.366,52	5%	55.366,52	5%	55.366,52	5%	55.366,52	100%	1.107.330,32
	156.945,14		156.945,14		156.945,14		156.945,14		78.472,57		78.472,57		78.472,57		78.472,57		1.569.451,39
	784.725,70		941.670,83		1.098.615,97		1.255.561,11		1.334.033,68		1.412.506,25		1.490.978,82		1.569.451,39		

Tio Hugo, 22 setembro de 2023

Jean Berardi Manica
Eng° Civil CREA RS 133545