

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação Escola Laurentino Machado
 Local: Rodovia VRS 010, Localidade de Laurentino Machado, Tio Hugo - RS
 Área de Ampliação: 201,90m²

ITEM	SERVICOS	TOTAL	1º. MES	%	2º. MES	%	3º. MES	%	4º. MES	%	5º.MÉS	%	6º.MÉS	%	7º.MÉS	%	8º.MÉS	%	9º.MÉS	%	10º.MÉS	%	TOTAL	% TOTAL		
1.0	PRELIMINARES	10.722,46	10.722,46	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.722,46	1,89		
2.0	TRABALHOS EM TERRA	484,45	484,45	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	484,45	0,09		
3.0	FUNDAÇÕES	46.787,48	23.393,74	4,12	23.393,74	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.787,48	8,24		
4.0	SUPERESTRUTURA	96.337,15	-	-	19.267,43	3,39	38.534,86	6,78	38.534,86	6,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.337,15	16,96		
5.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	32.435,92	-	-	-	-	-	-	16.217,96	2,85	16.217,96	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.435,92	5,71	
6.0	COBERTURA	73.627,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.627,20	12,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.627,20	12,96	
7.0	REVESTIMENTO	79.700,09	-	-	-	-	-	-	-	-	23.910,03	4,21	15.940,02	2,81	39.850,05	7,02	-	-	-	-	-	-	-	79.700,09	14,03	
8.0	PISOS E CONTRA-PISOS	91.762,31	-	-	-	-	-	-	-	-	27.528,69	4,85	-	-	-	-	64.233,62	11,31	-	-	-	-	-	91.762,31	16,15	
9.0	ESQUADRIAS	38.487,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.487,80	6,78	-	-	-	-	38.487,80	6,78	
10.0	PINTURA	31.057,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.057,94	5,47	31.057,94	5,47		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.893,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.978,78	1,93	-	-	-	-	-	-	43.915,12	7,73	54.893,90	9,66
12.0	PPCI E SPDA	11.426,50	2.285,30	0,40	3.427,95	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	5.713,25	1,01	-	-	-	-	-	-	-	11.426,50	2,01	
13.0	DIVERSOS	340,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,30	0,06	340,30	0,06	
		568.063,49	36.885,94	6,49	46.089,12	8,11	38.534,86	6,78	54.752,82	9,64	67.656,68	11,91	89.567,21	15,77	56.542,07	9,95	64.233,62	11,31	38.487,80	6,78	75.313,36	13,26	568.063,49	100,00		

Tio Hugo, 02 de julho de 2022

Jean Berardi Manica
 Engº Civil CREA133.545-D