



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto PAVI-S
Local: Tio Hugo

SERVIÇOS	VALOR R\$	1º. MES (R\$)	%	2º. MES (R\$)	%	3º. MES (R\$)	%	4º. MES (R\$)	%	5º. MES (R\$)	%
PAVIMENTAÇÃO	857.084,61		0,00%	171.416,92	13,96%	171.416,92	13,96%	171.416,92	13,96%	171.416,92	13,96%
CALÇADAS COM ACESSEIBILIDADE	318.714,90		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	33.938,72		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
DRENAGEM	17.807,02	17.807,02	1,45%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TOTAIS	1.227.545,26	17.807,02	1,45%	171.416,92	13,96%	171.416,92	13,96%	171.416,92	13,96%	171.416,92	13,96%
TOTAIS ACUMULADOS		17.807,02	1,45%	189.223,94	15,41%	360.640,86	29,38%	532.057,79	43,34%	703.474,72	57,31%



Tio Hugo - RS

Prefeitura
Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

6º. MES (R\$)	%	7º. MES (R\$)	%	8º. MES (R\$)	%	9º. MES (R\$)	%	10º. MES (R\$)	%	11º. MES (R\$)	%	12º. MES (R\$)	%
171.416,92	13,96%	63.742,98	5,19%	63.742,98	5,19%	63.742,98	5,19%	63.742,98	5,19%	63.742,98	5,19%		0,00%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	33.938,72	2,78%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
171.416,92	13,96%	63.742,98	5,19%	63.742,98	5,19%	63.742,98	5,19%	63.742,98	5,19%	63.742,98	5,19%	33.938,72	2,78%
874.891,65	71,27%	938.634,64	76,46%	1.002.377,63	81,66%	1.066.120,62	86,85%	1.129.863,61	92,04%	1.193.606,60	97,24%	1.227.645,32	100%

Tio Hugo, Novembro de 2018

Jean Berardi Manica
Engº Civil CREA-RS 133.545-D