



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO					APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Vista Gaúcha		Vista Gaúcha/RS		RSC 163									
DATA BASE		IDESON.		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE							
mar-19		Sim		Porto Alegre / RS		Agricultura de Mandioca		BDI 1 26,31%		BDI 2		BDI 3 BDI 4 BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			00/01/00	fev/00	mar/00	abr/00	mai/00	jun/00	jul/00	ago/00	set/00
			Parcela (%)	12,13%	12,13%	12,24%	12,45%	12,30%	12,00%	13,05%	13,38%
			Parcela (R\$)	15,285,53	15,696,66	15,424,69	15,683,63	15,494,14	15,124,33	16,445,04	16,853,61
			Acumulado (%)	12,13%	24,59%	36,83%	49,28%	61,57%	73,57%	86,62%	100,00%
			Acumulado (R\$)	15,285,53	30,982,19	46,406,88	62,090,51	77,584,65	92,708,98	109,154,02	126,007,63
			Parcela (%)	100,00%							
1.	FUNDAÇÕES	7.262,05	Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.262,05							
1.1.	SAPATAS	1.770,87	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.770,87							
1.2.	VIGA BALDRAME	5.491,18	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.491,18							
2.	SUPRAESTRUTURA	8.962,18	Parcela (%)	11,26%	57,75%	30,99%					
			Acumulado (%)	11,26%	69,01%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.009,34	6.184,78	8.962,18					
2.1.	PILARES	2.018,67	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.009,34	2.018,67						
2.2.	VIGA DE RESPALDO	6.943,51	Parcela (%)	0,00%	60,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	4.166,11	6.943,51					
3.	ALVENARIA	17.535,36	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.014,14	17.535,36						
4.	REVESTIMENTO	29.581,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	38,11%	52,38%	9,51%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	38,11%	90,49%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.272,86	26.767,00	29.581,20		
4.1.	REVESTIMENTO INTERNO	14.746,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.373,37	14.746,74			
4.2.	REVESTIMENTO EXTERNO	7.798,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.899,49	7.798,97			
4.3.	PINTURA	7.035,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,29	7.035,49		
5.	FORRO	6.336,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,13	
6.	PAVIMENTAÇÃO	16.375,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,18%	24,82%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,18%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,13	16.375,10
6.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	15.387,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 Fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367,66	
6.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	987,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,44	
7.	ESQUADRIAS	20.146,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,94	20.146,48
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.031,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.031,13					
8.1.	ÁGUA FRIA	2.092,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.092,21					
8.2.	ESGOTO	3.938,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.938,92					
9.	APARELHOS	2.751,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,07
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.026,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.616,16	11.026,93				

Local

30 de maio de 2019

Data

Nome: Caroline Maiza Dapper
Título: Engenheira Civil
CREA/CAURRS223726
ART/RRT: 10037174

Caroline Maiza Dapper