



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
mar-18	Sim	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	CONSTRUÇÃO PAVILÃO INDUSTRIAL	CONSTRUÇÃO PAVILÃO INDUSTRIAL	26,52%				
<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA	VISTA GAÚCHA	RSC 163							
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>						
mar-18	Sim	Porto Alegre / RS							

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 Jun/00	Parcela 6 Jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>369.983,95</b>	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	16,61% 59.421,71 16,61% 59.421,71	14,74% 53.061,84 31,25% 112.483,55	21,65% 77.573,37 52,90% 190.066,92	32,11% 115.593,76 84,97% 305.650,69	15,09% 54.333,27 100,00% 369.983,95			
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.928,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.928,18							
2.	FUNDAÇÕES	6.635,04	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 6.635,04							
3.	VIGAS	11.375,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 11.375,33							
4.	PILARES	5.339,66	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 5.339,66							
5.	LAJE	2.984,01	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.984,01							
6.	FECHAMENTO	107.531,62	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	30,00% 30,00% 32.259,49	60,00% 64.518,97	60,00% 64.518,97	60,00% 107.531,62				
7.	REVESTIMENTO	45.660,48	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 13.704,14	50,00% 80,00% 36.544,38	20,00% 100,00% 45.660,48				
8.	ESQUADRIAS	55.106,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 16.532,09	70,00% 100,00% 55.106,98				
9.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	29.191,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 29.191,25					
10.	CALÇADA	4.132,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.132,76				
11.	COBERTURA	3.995,21	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.995,21						
12.	FORRO	56.719,06	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 17.015,72	70,00% 100,00% 56.719,06			

9/10

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
13.	PINTURA	9.069,32	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 9.069,32			
14.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.343,37	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 3.103,01	40,00% 70,00% 7.240,36	20,00% 90,00% 9.309,03	10,00% 100,00% 10.343,37			
15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.509,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 2.754,97	30,00% 80,00% 4.407,94	20,00% 100,00% 5.509,93			
16.	INSTALAÇÃO VAPOR	2.117,47	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.117,47					
17.	ACESSORIO	3.424,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.424,28			

Local

15 de maio de 2018

Data

Nome:  
Título:  
CREA/CAL  
ART/RRT:

Nome:  
Título:  
CREA/CAL  
ART/RRT: