

## CRONOGRAMA FISICO FIANCEIRO


PROponente: MUNICIPIO DE ALPESTRE/RS  
 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA  
 ENDEREÇO: PRAÇA TANCREDO NEVES N°300

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 3.842.464,56	% Período:										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 23.742,00	% Período:	100%									
				R\$ 23.742,00									
1.2.	DEMOLIÇÃO	R\$ 33.317,05	% Período:	70%	30%								
				R\$ 23.321,94	R\$ 9.995,11								
1.3.	MOVIMENTOS EM TERRA	R\$ 25.955,22	% Período:	70%	30%								
				R\$ 18.168,65	R\$ 7.786,57								
1.4.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 113.033,02	% Período:	80%	20%								
				R\$ 90.426,42	R\$ 22.606,60								
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 10.535,67	% Período:		100%								
					R\$ 10.535,67								
1.6.	SUPERESTRUTURA	R\$ 714.006,67	% Período:		30%	30%	25%	15%					
					R\$ 214.202,00	R\$ 214.202,00	R\$ 178.501,67	R\$ 107.101,00					
1.7.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 181.961,67	% Período:				20%	40%	20%				
							R\$ 36.392,33	R\$ 72.784,67	R\$ 36.392,33			R\$ 36.392,34	
1.8.	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 506.083,22	% Período:					20%	20%	40%	20%		
								R\$ 101.216,64	R\$ 101.216,64	R\$ 202.433,29	R\$ 101.216,65		
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 361.325,82	% Período:						25%	25%	30%	20%	
									R\$ 90.331,46	R\$ 90.331,46	R\$ 108.397,75	R\$ 72.265,15	
1.10.	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 234.397,22	% Período:								50%	50%	
											R\$ 117.198,61	R\$ 117.198,61	
1.11.	ESQUADRIAS	R\$ 162.781,15	% Período:							25%	25%	25%	25%
										R\$ 40.695,29	R\$ 40.695,29	R\$ 40.695,29	R\$ 40.695,28
1.12.	PINTURA	R\$ 215.466,06	% Período:								20%	40%	40%
											R\$ 43.093,21	R\$ 86.186,42	R\$ 86.186,43
1.13.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 19.180,08	% Período:			20%			40%	40%			
						R\$ 3.836,02			R\$ 7.672,03	R\$ 7.672,03			
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 50.278,85	% Período:			20%			40%	40%			
						R\$ 10.055,77			R\$ 20.111,54	R\$ 20.111,54			
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 53.986,21	% Período:										100%
													R\$ 53.986,21
1.16.	EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO	R\$ 189.049,57	% Período:										100%
													R\$ 189.049,57
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.651,69	% Período:										100%
													R\$ 1.651,69
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 295.938,76	% Período:	10%		10%			50%			30%	
				R\$ 29.593,88		R\$ 29.593,88			R\$ 147.969,38			R\$ 88.781,62	
1.19.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 594.334,03	% Período:			25%	25%	25%	25%				
						R\$ 148.583,51	R\$ 148.583,51	R\$ 148.583,51	R\$ 148.583,50				
1.20.	PPCI	R\$ 55.440,60	% Período:				33%	33%					34%
							R\$ 18.295,40	R\$ 18.295,40					18.849,80

PERÍODO	%	4,82%	6,90%	10,57%	9,94%	11,66%	14,37%	9,40%	10,69%	11,49%	10,16%
	R\$	R\$ 185.252,89	R\$ 265.125,95	R\$ 406.271,18	R\$ 381.772,91	R\$ 447.981,22	R\$ 552.276,88	R\$ 361.243,61	R\$ 410.601,51	R\$ 441.519,43	R\$ 390.418,98
ACUMULADO	%	4,82%	11,72%	22,29%	32,23%	43,89%	58,26%	67,66%	78,35%	89,84%	100,00%
	R\$	R\$ 185.252,89	R\$ 450.378,84	R\$ 856.650,02	R\$ 1.238.422,93	R\$ 1.686.404,15	R\$ 2.238.681,03	R\$ 2.599.924,64	R\$ 3.010.526,15	R\$ 3.452.045,58	R\$ 3.842.464,56

ALPESTRE, 05 DE MAIO DE 2025

  
 DANIEL IANSSEN  
 Engenheiro Civil  
 CREA RS 134510-D

  
 LUÍSA COPPINI BALESTRIN  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU RS A228024-8