



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b> VALDIR JOSÉ ZASSO	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> CONSTRUÇÃO DE GARAGEM/SALA DE CONVIVENCIA				
<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE ALPESTRE		<b>MUNICÍPIO / UF</b> ALPESTRE/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA 13 DE MAIO SEC. DE OBRAS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> GARAGEM E SALA DE CONVIVENCIA				
<b>DATA BASE</b> nov-19	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA:S E TRANSITO	<b>BDI 1</b> 21,71%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/20	Parcela 1 fev/20	Parcela 2 mar/20	Parcela 3 abr/20	Parcela 4 mai/20	Parcela 5 jun/20	Parcela 6 jul/20	Parcela 7 ago/20	Parcela 8 set/20
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>428.127,34</b>		<b>14,13%</b>	<b>27,67%</b>	<b>37,57%</b>	<b>20,62%</b>				
			Parcela (%)	14,13%	27,67%	37,57%	20,62%				
			Parcela (R\$)	60.510,06	118.454,81	160.861,53	88.300,94				
			Acumulado (%)	14,13%	41,80%	79,38%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	60.510,06	178.964,87	339.826,40	428.127,34				
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>5.639,57</b>	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.639,57							
2.	<b>ESTRUTURA E VEDAÇÃO</b>	<b>274.352,47</b>	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	54.870,49	164.611,48	274.352,47					
3.	<b>COBERTURA</b>	<b>60.880,86</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	18.264,26	60.880,86				
4.	<b>REVESTIMENTO</b>	<b>30.857,26</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.428,63	30.857,26				
5.	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>12.881,75</b>	Parcela (%)	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.576,35	7.729,05	12.881,75				
6.	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS</b>	<b>30.687,36</b>	Parcela (%)	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	6.137,47	18.412,42	30.687,36				
7.	<b>ESQUADRIAS</b>	<b>11.098,34</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.098,34				
8.	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>1.729,73</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.729,73				

Local

22 de janeiro de 2020

Data

Nome: DANIEL IANSSEN  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU CREA RS 134510-D  
ART/RRT: 10536693