

# DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 147/2022 - Tomada de Preço nº 12/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 147/2022, Tomada de Preço nº 12/2022, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

| Empresa: FOCO CONSTRUÇÕES EM METÁLICOS E PRÉ MOLDADOS LTDA |        |       |                                                                                                                                           |       |               |             |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|
| Item                                                       | Qtde.  | Unid. | Produto                                                                                                                                   | Marca | Valor Unit.   | Valor Total |
| 1                                                          | 1,00   | UN    | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS                                                                                                           |       | 525.470,25000 | 525.470,25  |
| 1.1                                                        | 4,50   | M2    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                 |       | 399,70000     | 1.798,65    |
| 1.2                                                        | 125,36 | M     | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                |       | 56,30000      | 7.057,77    |
| 1.3                                                        | 23,13  | M3    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017         |       | 119,54000     | 2.764,96    |
| 1.4                                                        | 7,84   | M3    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                             |       | 93,07000      | 729,67      |
| 1.5                                                        | 5,71   | M3    | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                           |       | 37,97000      | 216,81      |
| 1.6                                                        | 15,90  | M2    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                      |       | 33,76000      | 536,78      |
| 1.7                                                        | 76,43  | KG    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                              |       | 21,57000      | 1.648,60    |
| 1.8                                                        | 454,11 | KG    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                            |       | 16,56000      | 7.520,06    |
| 1.9                                                        | 15,64  | M3    | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |       | 531,65000     | 8.315,01    |
| 1.10                                                       | 71,75  | M2    | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                    |       | 73,65000      | 5.284,39    |
| 1.11                                                       | 107,00 | KG    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                              |       | 21,57000      | 2.307,99    |
| 1.12                                                       | 460,66 | KG    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                          |       | 13,96000      | 6.430,81    |
| 1.13                                                       | 5,38   | M3    | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)   |       | 605,03000     | 3.255,06    |
| 1.14                                                       | 10,00  | UN    | PILAR PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,45 M X 7,25 M                                                                                                  |       | 3.919,52000   | 39.195,20   |
| 1.15                                                       | 4,00   | UN    | PILAR PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,45 M X 8,31 M                                                                                                  |       | 4.495,92000   | 17.983,68   |
| 1.16                                                       | 4,00   | UN    | PILAR PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,45 M X 9,37 M                                                                                                  |       | 4.495,92000   | 17.983,68   |
| 1.17                                                       | 2,00   | UN    | PILAR PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,45 M X 10,42 M                                                                                                 |       | 5.418,16000   | 10.836,32   |
| 1.18                                                       | 6,00   | UN    | PILAR PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,45 M X 6,20 M                                                                                                  |       | 3.285,48000   | 19.712,88   |

|      |          |    |                                                                                                                                                                                 |  |             |           |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------|
| 1.19 | 2,00     | UN | PILAR PRÉ-MOLDADO 0,25 X 0,45 M X 6,49 M                                                                                                                                        |  | 3.458,40000 | 6.916,80  |
| 1.20 | 2,00     | UN | PILAR PRÉ-MOLDADO 0,30 M X 0,30 M X 5,88 M                                                                                                                                      |  | 2.536,16000 | 5.072,32  |
| 1.21 | 2,00     | UN | PILAR PRÉ-MOLDADO 0,30 M X 0,30 M X 4,50 M                                                                                                                                      |  | 1.959,76000 | 3.919,52  |
| 1.22 | 14,00    | UN | VIGA INTERMEDIÁRIA PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M X 3,0714 M                                                                                                                         |  | 760,85000   | 10.651,90 |
| 1.23 | 12,00    | UN | VIGA INTERMEDIÁRIA PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M X 3,6917 M                                                                                                                         |  | 864,60000   | 10.375,20 |
| 1.24 | 1,00     | UN | VIGA INTERMEDIÁRIA PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M X 4,55 M                                                                                                                           |  | 1.176,37000 | 1.176,37  |
| 1.25 | 12,00    | UN | VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M X 3,0714 M                                                                                                                           |  | 737,79000   | 8.853,48  |
| 1.26 | 12,00    | UN | VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M X 3,6917 M                                                                                                                           |  | 864,60000   | 10.375,20 |
| 1.27 | 2,00     | UN | VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,30 M X 4,55 M                                                                                                                             |  | 1.129,26000 | 2.258,52  |
| 1.28 | 2,00     | UN | VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,45 M X 4,60 M                                                                                                                             |  | 1.573,40000 | 3.146,80  |
| 1.29 | 1,00     | UN | VIGA DE RESPALDO PRÉ-MOLDADA 0,15 X 0,45 M X 4,25 M                                                                                                                             |  | 1.404,33000 | 1.404,33  |
| 1.30 | 4,76     | M2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                               |  | 116,58000   | 554,92    |
| 1.31 | 4,84     | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015             |  | 21,66000    | 104,83    |
| 1.32 | 13,32    | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015            |  | 16,45000    | 219,11    |
| 1.33 | 0,89     | M3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                      |  | 1.022,75000 | 910,25    |
| 1.34 | 53,82    | M2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018                                                                                                      |  | 55,33000    | 2.977,86  |
| 1.35 | 766,10   | M2 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017                                                                                                  |  | 3,50000     | 2.681,35  |
| 1.36 | 3.557,20 | KG | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS DE 24,60M, INCLUSO IÇAMENTO.                                                                                  |  | 16,86000    | 59.974,39 |
| 1.37 | 265,12   | KG | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.                                       |  | 17,48000    | 4.634,30  |
| 1.38 | 132,00   | KG | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                     |  | 11,24000    | 1.483,68  |
| 1.39 | 920,34   | M2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | 77,42000    | 71.252,72 |
| 1.40 | 920,34   | M2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                  |  | 94,90000    | 87.340,27 |

|             |        |    |                                                                                                                                                                             |            |           |
|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1.41        | 757,35 | M2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                 | 3,63000    | 2.749,18  |
| 1.42        | 37,83  | M3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017                                                                        | 131,83000  | 4.987,13  |
| 1.43        | 75,74  | M3 | PISO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20MPA, E=10CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ARMADO COM MALHA DE FERRO 15X15CM CA-60 4.2MM                                   | 824,14000  | 62.420,36 |
| 1.44        | 8,75   | M2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021                                 | 3,63000    | 31,76     |
| 1.45        | 0,44   | M3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017                                                                        | 131,83000  | 58,01     |
| 1.46        | 9,25   | M2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021                                 | 128,05000  | 1.184,46  |
| 1.47        | 0,88   | M3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                | 314,65000  | 276,89    |
| 1.48        | 0,88   | M3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                   | 460,88000  | 405,57    |
| 1.49        | 4,00   | UN | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                                 | 286,93000  | 1.147,72  |
| 1.50        | 1,00   | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 31,85000   | 31,85     |
| 1.51        | 8,00   | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 12,49000   | 99,92     |
| 1.52        | 4,00   | UN | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)   | 12,49000   | 49,96     |
| 1.53        | 766,10 | M2 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                                                                                                                       | 1,25000    | 957,63    |
| 1.54        | 766,10 | M2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                                                                                                                  | 1,25000    | 957,63    |
| 1.55        | 1,00   | UN | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO 40X60 CM                                                                                                                               | 249,74000  | 249,74    |
| Valor total |        |    |                                                                                                                                                                             | 525.470,25 |           |

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Alpestre (RS), 14 de Novembro de 2022

Valdir José Zasso  
Prefeito Municipal