



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	RUDIMAR ARGENTON			PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS DE BASALTO IRREGUAL				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE ALPESTRE		ALPESTRE/RS	RUA ITAI (ENTRE RUA Dr. ALVARO LEITÃO E RUA DO	CALÇAMENTO RUAS DA CIDADE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-18	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	26,19%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 23/08/18	Parcela 1 set/18	Parcela 2 out/18	Parcela 3 nov/18	Parcela 4 dez/18	Parcela 5 jan/19	Parcela 6 fev/19	Parcela 7 mar/19	Parcela 8 abr/19
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	144.981,47	Parcela (%)	22,94%	24,52%	25,94%	26,60%				
			Parcela (R\$)	33.253,99	35.549,02	37.610,49	38.567,97				
			Acumulado (%)	22,94%	47,46%	73,40%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	33.253,99	68.803,01	106.413,50	144.981,47				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.449,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.449,00							
2.	DRENAGEM	16.747,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.747,68							
3.	CALÇAMENTO	107.458,56	Parcela (%)	5,00%	25,00%	35,00%	35,00%				
			Acumulado (%)	5,00%	30,00%	65,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	5.372,93	32.237,57	69.848,06	107.458,56				
4.	MEIO FIO	17.368,76	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	8.684,38	17.368,76						
5.	SINALIZAÇÃO	957,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	957,47				

Local

18 de setembro de 2018

Data

Nome: DANIEL IANSEN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA RS 134510-D
ART/RRT: 9842669