

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
3.	MURO DE CONCRETO	379.362,15	30/09/20 Acumulado (%)	out/20 26,24% 99.544,56	nov/20 56,22% 213.263,74	dez/20 68,97% 261.645,28	jan/21 77,47% 293.989,64	fev/21 87,95% 333.656,76	mar/21 100,00% 379.362,15	abr/21	mai/21
3.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	10.441,70	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.309,19	10.441,70						
3.2.	INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÕES	73.373,58	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	51.361,51	73.373,58						
3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.701,98	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.191,39	1.701,98						
3.4.	SUPERESTRUTURA MUROS	79.364,94	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	39.682,47	79.364,94						
3.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	161.271,80	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	48.381,54	96.763,08	129.017,44	161.271,80			
3.6.	PINTURA	15.005,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,76	15.005,52		
3.7.	EQUIPAMENTOS	38.202,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.202,63		

Local

29 de novembro de 2021

Data

Nome: Janiel A. Bazzo
Cargo: Engenheiro Civil
Empresa: Pontão Sul
CNPJ: 30.981.307/0001-81

Nome: Alexandre O. Gerardo
Cargo: Provedor
Empresa: Pontão Sul
CNPJ: 30.981.307/0001-81

Janiel A. Bazzo
CREA/RS 235478