

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA RECREATIVA
MUNICÍPIO: ALPESTRE - RS
EMPRESA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO 03.145.493/0001-46 PALMITINHO - RS

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO		VALOR	PERÍODO							
	%			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1		SERVIÇOS INICIAIS	0,77	2.424,93	2.424,93	-	-	-	-	-	-
2		MOVIMENTO DE TERRAS		2.373,85	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.1		ESCAVAÇÃO	0,55	1.729,66	1.729,66	-	-	-	-	-	-
2.2		REATERRO	0,09	284,45	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.3		ATERRO	0,11	359,74	95%	5%	0%	0%	0%	0%	0%
3		INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES		28.513,54	0%	75%	25%	0%	0%	0%	0%
3.1		CONCRETO ARMADO - SAPATAS COM CÁLICE	4,26	13.344,78	13.344,78	-	-	-	-	-	-
3.2		CONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS	0,47	1.467,05	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.3		CONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS SUPORTE CAIXA D'ÁGUA	0,32	1.011,31	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
3.4		NIVELAMENTO FUNDAÇÃO - PRÉ MOLDADO	1,39	4.341,33	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
3.5		CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME ANCORAGEM PRÉ MOLDADO	1,85	5.781,38	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
3.6		CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	0,82	2.567,69	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
4		SUPERESTRUTURA		34.903,68	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
4.1		CONCRETO ARMADO - PRÉ MOLDADO E PRÉ FABRICADO	7,30	22.855,16	22.855,16	-	-	-	-	-	-
4.2		CONCRETO ARMADO - PILARES	0,37	1.158,51	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
4.3		CONCRETO ARMADO - PILARES SUPORTE CAIXA D'ÁGUA	0,28	883,50	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
4.4		CONCRETO ARMADO - VIGAS	0,99	3.096,83	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
4.5		CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPORTE CAIXA D'ÁGUA	0,44	1.375,58	0%	0%	80%	20%	0%	0%	0%
4.6		LAJE PRÉ-MOLDADA - SUPORTE CAIXA D'ÁGUA	0,13	402,31	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
4.7		CONCRETO - VERGAS E CONTRAVERGAS	1,64	5.131,79	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
5		IMPERMEABILIZAÇÃO		2.148,07	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
6		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL		18.271,91	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
7		SISTEMA DE COBERTURA		47.296,70	0%	0%	20%	70%	10%	0%	0%
7.1		COBERTURA	11,92	37.308,50	-	37.308,50	-	-	-	-	-
7.2		FECHAMENTO OITÃO	0,64	2.004,74	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
7.3		COLETOR PLUVIAL	0,91	2.841,81	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
7.4		FORRO	1,64	5.141,65	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
8		PAVIMENTAÇÃO		32.468,14	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
8.1		PISO EM CONCRETO	10,25	32.073,16	0%	0%	32.073,16	-	-	-	-
8.2		RAMPA DE ACESSO	0,13	394,98	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
9		REVESTIMENTO	10,81	33.854,04	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
10		PINTURA	6,62	20.737,86	0%	0%	0%	30%	70%	0%	0%
11		ESQUADRIAS	13,46	42.130,88	0%	0%	0%	0%	70%	30%	0%
11.1		PORTAS	5,25	16.437,84	-	-	-	-	-	-	-
11.2		JANELAS	6,00	18.770,40	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%
11.3		OCULO	1,07	3.361,88	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
11.4		VIDROS	1,14	3.560,76	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	3,20	10.010,01	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3.560,76
12.1		ENTRADA DE ENERGIA	0,37	1.144,74	-	-	-	-	-	-	1.144,74
12.2		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,10	316,05	0%	0%	0%	0%	0%	0%	316,05
12.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	0,72	2.254,34	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2.254,34

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CR-145/183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
CRISTIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA

12.4	CABOS E FIOS CONDUTORES	0,86	2.686,21	-	-	-	-	-	2.686,21
12.5	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	1,15	3.608,67	0%	0%	0%	0%	0%	100%
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,41	4.420,42	0%	0%	0%	0%	0%	100%
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	0,32	1.012,18	-	-	-	-	-	1.012,18
13.2	REGISTROS E OUTROS	0,33	1.034,32	0%	0%	0%	0%	0%	100%
13.3	CAIXAS E ACESSÓRIOS	0,76	2.373,92	0%	0%	0%	0%	0%	100%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3,93	12.299,69	0%	0%	0%	0%	0%	100%
14.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	1,12	3.519,64	-	-	879,91	2.639,73	-	-
14.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS	2,80	8.780,05	0%	0%	25%	75%	0%	0%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	3,58	11.192,84	0%	0%	0%	100%	0%	0%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,56	4.878,95	0%	0%	0%	0%	0%	100%
17	EQUIPAMENTOS	1,31	4.091,75	0%	0%	0%	0%	0%	100%
18	SERVIÇOS FINAIS	0,33	1.044,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
FINANCEIRO SIMPLES			313.061,26	40.629,71	55.933,34	47.229,60	45.264,09	67.033,84	57.015,69
FINANCEIRO ACUMULADO				40.629,71	96.563,05	143.792,65	189.056,74	256.090,58	313.061,26
FÍSICO SIMPLES		100,00		12,98%	17,87%	15,09%	14,46%	21,41%	18,21%
FÍSICO ACUMULADO				12,98%	30,85%	45,94%	60,40%	81,81%	100,00%

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RS 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
 CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU 155209-0