

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAPEAMENTO ASFALTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE
TRECHO DA AV. FARRAPOS
ALPESTRE - RS

Obra:
Proprietário:
LOCAL:
MUN.

item	discriminação das metas/ macroserviços	Valores Totais (R\$)	início da obra	parcela 1	parcela 2	parcela 3	parcela 4
	CRONOGRAMA GLOBAL	281.317,25	parcela (%) parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	7,85 22.078,10 7,85 22.078,10	36,57 102.864,26 44,41 124.942,36	32,32 90.927,43 76,74 215.869,79	23,26 65.447,45 100,00 281.317,25
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.323,56	parcela (%) Acumulado (%) Parcela (R\$) Acumulado (R\$)	60,00 60,00 10.394,14 10.394,14	40,00 100,00 6.929,42 17.323,56		
2.0	FAIXA DE PEDESTRES	16.691,38	parcela (%) Acumulado (%) Parcela (R\$) Acumulado (R\$)	70,00 70,00 11.683,96 11.683,96	30,00 100,00 5.007,41 16.691,38		
3.0	PISTA DE ROLAMENTO	227.318,57	parcela (%) Acumulado (%) Parcela (R\$) Acumulado (R\$)		40,00 40,00 90.927,43 90.927,43	40,00 80,00 90.927,43 181.854,86	20 100,00 45.463,71 227.318,57
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	19.983,74	parcela (%) Acumulado (%) Parcela (R\$) Acumulado (R\$)				100 100,00 19.983,74 19.983,74
Proponente:							
EQP - EDIFICAÇÕES LTDA 21.785.353/0001-14 FREDERICO WESTPHALEN-RS.							
		Resp. Técnico Julmir Alessi creal/rs 35286					DATA 16/12/2020