

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE ALPESTRE		ALPESTRE/RS	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-23	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO BONETTI	24,87%	15,28%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/07/23	Parcela 1 ago/23	Parcela 2 set/23	Parcela 3 out/23	Parcela 4 nov/23	Parcela 5 dez/23	Parcela 6 jan/24	Parcela 7 fev/24	Parcela 8 mar/24
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	412.857,60		38,90% Parcela (R\$) 160.597,37	36,73% 151.652,98	24,37% 100.607,25					
				Acumulado (%) 38,90% Acumulado (R\$) 160.597,37	75,63% 312.250,35	100,00% 412.857,60					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.404,81		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.404,81							
2.	MOVIMENTOS EM TERRA	18.270,79		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 18.270,79							
2.1.	ESCAVAÇÃO	805,33		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 805,33							
2.2.	ATERRO	4.004,64		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.004,64							
2.3.	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO	13.460,82		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 13.460,82							
3.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	13.843,16		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 13.843,16							
3.1.	CONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS	4.278,88		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.278,88							
3.2.	NIVELAMENTO FUNDAÇÃO	9.564,28		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 9.564,28							
4.	SUPERESTRUTURA	35.432,68		Parcela (%) 100,00%	50,00%						
				Acumulado (%) 67,19% Acumulado (R\$) 23.805,94	100,00% 35.432,68						
4.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES	4.189,23		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 4.189,23							
4.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	1.408,81		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.408,81							
4.3.	ESCADAS	23.887,01		Parcela (%) 60,00%	40,00%						
				Acumulado (%) 60,00% Acumulado (R\$) 14.332,21	100,00% 23.887,01						
4.4.	CORTINAS	5.179,85		Parcela (%) 60,00%	40,00%						
				Acumulado (%) 60,00% Acumulado (R\$) 3.107,91	100,00% 5.179,85						
4.5.	CONCRETO - VERGAS E CONTRAVERGAS	767,78		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 767,78							
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	279,39		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 279,39							
				Parcela (%) 100,00%							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 03/07/23	Parcela 1 ago/23	Parcela 2 set/23	Parcela 3 out/23	Parcela 4 nov/23	Parcela 5 dez/23	Parcela 6 jan/24	Parcela 7 fev/24	Parcela 8 mar/24
6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	163,01	Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	163,01							
7.	SISTEMA DE COBERTURA	24.345,12	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	24.345,12						
7.1.	COBERTURA	24.345,12	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	24.345,12						
8.	PAVIMENTAÇÃO	35.975,16	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	17.987,59	35.975,16						
8.1.	PISO DE CONCRETO (RAMPA, ESCADA E PALCO)	14.862,91	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.431,46	14.862,91						
8.2.	PAVIMENTO INTERTRAVADO	21.112,25	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	10.556,13	21.112,25						
9.	REVESTIMENTO DE PAREDES	131.960,89	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	65.980,45	131.960,89						
9.1.	REVESTIMENTO EXTERNO	4.831,20	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.415,60	4.831,20						
9.2.	REVESTIMENTO INTERNO	127.129,69	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	63.564,85	127.129,69						
10.	ESQUADRIAS	17.566,44	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.566,44						
10.1.	PORTAS	17.566,44	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.566,44						
11.	PINTURA	47.155,57	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	18.862,23	33.008,90	47.155,57					
12.	METAIS	56.242,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	56.242,08					
13.	REDE DE PROTEÇÃO	28.618,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	28.618,26					
14.	SERVIÇOS FINAIS	1.600,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.600,24					

Local

07 de junho de 2023

Data

Nome: DANIEL IANSSEN
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA RS 134510
ART/RRT: 12607522

Nome: LUÍSA COPPINI BALESTRIN
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU CAU RS A228024-8
ART/RRT: 13169732