

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
SETOR DE ENGENHARIA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Ricieri Morgan

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Rua Coberta - Alto Alegre / RS

DATA BASE nov-23	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da Rua Coberta do Município de Alto Alegre / RS	BDI 1 26,43%	BDI 2	BDI 3
---------------------	---------------	---	---	-----------------	-------	-------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/04/23	Parcela 1 mai/23	Parcela 2 jun/23	Parcela 3 jul/23	Parcela 4 ago/23	Parcela 5 set/23	Parcela 6 out/23	Parcela 7 nov/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		739.469,96		10,91% 80.698,22	21,61% 159.805,71	15,06% 111.396,52	15,06% 111.396,51	15,06% 111.396,51	14,02% 103.693,80	8,26% 61.082,69
				Acumulado (%) 10,91%	32,52%	47,59%	62,65%	77,72%	91,74%	100,00%
				Acumulado (R\$) 80.698,22	240.503,93	351.900,45	463.296,96	574.693,47	678.387,27	739.469,96
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3.868,50		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 3.868,50				
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.006,92		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 14.006,92				
3.	DRENAGEM	62.822,80		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 62.822,80				
4.	FUNDAÇÕES	48.409,20		Parcela (%) 0,00%	100,00%	Acumulado (R\$) 0,00	48.409,20			
5.	ESTRUTURA METÁLICA	445.586,05		Parcela (%) 0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				Acumulado (%) 0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$) 0,00	111.396,51	222.793,03	334.189,54	445.586,05		
6.	COBERTURA	103.693,80		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.693,80	
7.	CALHAS	42.113,22		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.113,22
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.969,47		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,47

Local

27 de fevereiro de 2024

Data

Nome Calebe Pedroso Horbach

Título Engenheiro Civil

CREA RS 243.486

ART/F 12992931