

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
SETOR DE ENGENHARIA



**LOCALIDADE / ENDEREÇO**  
Reforma da Cancha de Rodeio e

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Reforma da Cancha de Rodeio e Construção de Cabine de Locução

<b>DATA BASE</b> fev-24	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma da Cancha de Rodeio e Construção de Cabine de Locução	<b>BDI 1</b> 29,79%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
----------------------------	----------------------	--	---	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		436.366,79	Parcela (%)	21,05%	17,65%	15,02%	14,23%	16,46%	15,59%		
			Parcela (R\$)	91.838,26	77.009,92	65.561,66	62.090,78	71.844,43	68.021,74		
			Acumulado (%)	21,05%	38,69%	53,72%	67,95%	84,41%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	91.838,26	168.848,18	234.409,84	296.500,62	368.345,05	436.366,79		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.500,89	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.500,89							
2.	DEMOLIÇÕES	5.327,45	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.327,45							
3.	CERCAMENTO EM PLACAS DE PRÉ-MOLDADO - ESPESSURA 10 CM	240.585,00	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	36.087,75	72.175,50	108.263,25	144.351,00	192.468,00	240.585,00		
4.	CABINE DE LOCUÇÃO	161.048,71	Parcela (%)	0,00%	25,41%	100,00%	16,15%	14,73%			
			Acumulado (%)	25,41%	50,82%	69,12%	85,27%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	40.922,17	81.844,34	111.318,25	137.321,28	161.048,71			
4.1.	ESTRUTURA	81.844,34	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	40.922,17	81.844,34						
4.2.	FECHAMENTO DE OITÃO EM ALVENARIA	3.470,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.470,87					
4.3.	ESCADA	46.387,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	23.193,86	46.387,72				
4.4.	PISO	5.618,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.809,18	5.618,35				
4.5.	PINTURA	5.604,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,32			
4.6.	ESQUADRIAS	11.660,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,06			
4.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.463,05	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,05			

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE**  
SETOR DE ENGENHARIA



**LOCALIDADE / ENDEREÇO**  
Reforma da Cancha de Rodeio e

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Reforma da Cancha de Rodeio e Construção de Cabine de Locução

<b>DATA BASE</b> fev-24	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma da Cancha de Rodeio e Construção de Cabine de Locução	<b>BDI 1</b> 29,79%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
----------------------------	----------------------	--	---	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>		<b>436.366,79</b>		<b>21,05%</b>	<b>17,65%</b>	<b>15,02%</b>	<b>14,23%</b>	<b>16,46%</b>	<b>15,59%</b>		
				<b>Parcela (R\$)</b>	<b>77.009,92</b>	<b>65.561,66</b>	<b>62.090,78</b>	<b>71.844,43</b>	<b>68.021,74</b>		
				<b>Acumulado (%)</b>	<b>38,69%</b>	<b>53,72%</b>	<b>67,95%</b>	<b>84,41%</b>	<b>100,00%</b>		
				<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>168.848,18</b>	<b>234.409,84</b>	<b>296.500,62</b>	<b>368.345,05</b>	<b>436.366,79</b>		
<b>5.</b>	<b>COBERTURA</b>	<b>19.904,74</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904,74	
5.1.	MEIA-ÁGUA	6.065,48		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,48	
5.2.	BEIRAL	3.450,48		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,48	
5.3.	SERVIÇOS FINAIS	363,81		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,81	

**Local**

23 de maio de 2024

**Data**

**Nome:** Calebe Pedroso Horbach  
**Título:** Engenheiro Civil  
**CREA/CAU:** RS 243.486