

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
ENDEREÇO DA OBRA: RUA DUQUE DE CAXIAS - ALTO ALEGRE/RS
OBRA: GARAGEM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	mês	mês	mês	mês
				1	2	3	4
1.	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	R\$ 198.568,72	% Período:	11,05%	23,80%	37,81%	27,34%
1.1.	Administração Local de Obra	R\$ 10.196,28	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.2.	Serviços Preliminares	R\$ 3.055,16	% Período:	100,00%			
1.3.	MURO DE CONTENÇÃO E CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO	R\$ 18.407,44	% Período:	88,73%	11,27%		
1.3.1.	MURRO DE CONTENÇÃO	R\$ 16.332,77	% Período:	100,00%			
1.3.2.	CORTE, ATERRO E COMPACTAÇÃO	R\$ 2.074,67	% Período:		100,00%		
1.4.	Fundação	R\$ 10.581,39	% Período:		100,00%		
1.4.1.	Estaca	R\$ 7.836,17	% Período:		100,00%		
1.4.2.	Viga Baldrame	R\$ 2.745,22	% Período:		100,00%		
1.5.	Pilares	R\$ 6.823,20	% Período:		100,00%		
1.5.1.	Pilares Metálicos	R\$ 6.823,20	% Período:		100,00%		
1.6.	Pilares de Concreto	R\$ 1.183,79	% Período:			100,00%	
1.7.	Alvenaria	R\$ 33.692,16	% Período:			100,00%	
1.8.	Forro interno	R\$ 3.848,10	% Período:				100,00%
1.9.	Viga de Amarração	R\$ 3.192,74	% Período:			100,00%	

1.10.	Aberturas	R\$ 7.362,90	% Período:				100,00%
1.11.	Tesouras	R\$ 9.454,45	% Período:			100,00%	
1.12.	Terças	R\$ 12.906,80	% Período:		80,06%		19,94%
1.13.	Cobertura	R\$ 18.612,61	% Período:		80,06%		19,94%
1.14.	Fechamento Lateral	R\$ 19.766,97	% Período:				100,00%
1.15.	Calha	R\$ 3.971,96	% Período:				100,00%
1.16.	Piso de Concreto	R\$ 25.016,27	% Período:			100,00%	
1.17.	Instalações Elétricas	R\$ 5.610,21	% Período:				100,00%
1.18.	Pintura	R\$ 3.251,62	% Período:				100,00%
1.19.	Limpeza Final de Obra	R\$ 1.634,67	% Período:				100,00%
Total: R\$ 198568,72			%:	11,05%	23,80%	37,81%	27,34%

Investimento:	21.937,00	47.262,77	75.088,48	54.280,47
Investimento Acumulado:	21.937,00	69.199,77	144.288,25	198.568,72
% Acumulada:	11,05%	34,85%	72,66%	100,00%

Alto Alegre/RS

Local

segunda-feira, 16 de junho de 2025

Data

Nome: Barbara Bertol

CREA/RS:

Silmar Demaman

Prefeito Municipal de Alto Alegre/RS