



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N/A	GESTOR N/A	PROGRAMA N/A	ACÃO / MODALIDADE N/A	OBJETO Pórtico de Entrada da Cidade de Alto Alegre				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Alto Alegre		MUNICÍPIO / UF Alto Alegre / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Duque de Caxias	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pórtico de Entrada da Cidade de Alto Alegre				
DATA BASE jun-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pórtico de Entrada da Cidade de Alto Alegre	BDI 1 29,79%	BDI 2 0,00%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/24	Parcela 1 nov/24	Parcela 2 dez/24	Parcela 3 jan/25	Parcela 4 fev/25	Parcela 5 mar/25	Parcela 6 abr/25	Parcela 7 mai/25	Parcela 8 jun/25
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	371.601,19	Parcela (%)	23,68%	23,77%	27,76%	24,78%				
			Parcela (R\$)	88.004,92	88.330,22	103.171,88	92.094,17				
			Acumulado (%)	23,68%	47,45%	75,22%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	88.004,92	176.335,14	279.507,02	371.601,19				
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.369,40	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	18.369,40							
2.	FUNDAÇÕES	139.271,02	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	69.635,52	139.271,02						
2.1.	ESTACAS	27.329,76	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	13.664,88	27.329,76						
2.2.	BLOCOS 1 E 2	39.045,97	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	19.522,99	39.045,97						
2.3.	PILARES E VIGAS	72.895,29	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	36.447,65	72.895,29						
3.	ESTRUTURA METÁLICA	37.389,43	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	18.694,72	37.389,43					
4.	REVESTIMENTOS E COMUNICAÇÃO VISUAL	168.954,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	84.477,17	168.954,34				
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.617,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.617,00				

Local

01 de agosto de 2024

Data

Nome: Calebe Pedroso Horbach

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 243.486

ART/RRT: 13287064