

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE****LOCAL:** Rua Duque de Caxias/ Rua acesso ao Parque Municipal**ENDEREÇO:** Alto Alegre- RS**ÁREA:** 1.946,68 m<sup>2</sup>**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 DIAS**EMPREENDIMENTO:** CAMINHÓDROMO**DATA BASE:****SINAPI** jun/22**BDI:** 23,31%**DATA:** jun/22**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Discriminação dos Serviços	Custo total	%	Execução			
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.956,51	0,32	R\$ 1.956,51			
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 241.229,62	38,95	R\$ 168.860,73	R\$ 72.368,89		
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 342.687,00	55,33		R\$ 114.229,00	R\$ 114.229,00	R\$ 114.229,00
4.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 33.498,79	5,41			R\$ 33.498,79	
<b>TOTAL</b>		R\$ 619.371,92	100,00	27,58	30,13	23,85	18,44
<b>R\$ simples</b>				<b>R\$ 170.817,24</b>	<b>R\$ 186.597,89</b>	<b>R\$ 147.727,79</b>	<b>R\$ 114.229,00</b>
<b>R\$ acumulado</b>				<b>R\$ 170.817,24</b>	<b>R\$ 357.415,13</b>	<b>R\$ 505.142,92</b>	<b>R\$ 619.371,92</b>

Alto Alegre - RS, 11 de Agosto de 2022.

---

Joarez Mendes dos Santos  
Prefeito Municipal em Exercício

---

Leonardo Moraes Cavalli  
Eng. Civil CREA RS  
CREA: RS 236475