



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 918620	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE	APelido EMPREENDIMENTO RUA ORESTES PEDRASSANI E RUA JOÃO ROSA	DESCRiÇÃO DO LOTE CAPEAMENTO ASFÁLTICO
------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA ORESTES PEDRASSANI E RUA JOÃO	326.447,06	% Período:	04/18 13,67%	05/18 58,95%	06/18 27,38%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.148,28	% Período:	63,91%	24,64%	11,45%									
1.2.	DRENAGEM	47.734,10	% Período:	61,13%		38,87%									
1.3.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	186.499,16	% Período:		100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO	8.224,18	% Período:			100,00%									
1.5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	51.754,92	% Período:			100,00%									
1.6.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	8.086,42	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 326.447,06				%:	13,67%	58,95%	27,38%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	44.611,87	192.450,34	89.384,85								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	44.611,87	192.450,34	89.384,85								
				%:	13,67%	72,62%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	44.611,87	237.062,21	326.447,06								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	44.611,87	237.062,21	326.447,06								

ALTO ALEGRE/RS

Local

sexta-feira, 3 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIELA T. LEHNEN MENDES

CREA/CAU: RS 212680

ART/RRT: 11763549