

Nº da Operação: 0 / Município/UF: BARRA DO RIO AZUL/RS Localidade: ESTRADA LINHA JUBARÉ Município/UF: BARRA DO RIO AZUL/RS Localidade: ESTRADA LINHA JUI

Proponente: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL
Empreendimento/Apelido: UBS BARRA DO RIO AZUL

COMPLETAR CRONOGRAMA: NÃO ESTÁ ATINGINDO 100%

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)
1	UBS - BARRA DO RIO AZUL	2.682.032,91	100,00%		-		-		-		-		-		-	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.959,49	0,22%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	53.783,93	2,01%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.3	INFRAESTRUTURA - ARRANQUE DOS PILARES	22.851,77	0,85%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.4	INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME	52.261,15	1,95%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.5	SUPRAESTRUTURA - PILARES PAV. BALDRAME/TÉRREO	49.242,74	1,84%		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PAV. TÉRREO	119.666,45	4,46%		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.7	SUPRAESTRUTURA - LAJE PAV. TÉRREO	154.937,91	5,78%		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
1.8	SUPRAESTRUTURA - PILARES PAV. TÉRREO/COBERTURA	35.435,83	1,32%		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
1.9	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PAV. COBERTURA E DUPLO	74.855,88	2,79%		-		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.10	SUPRAESTRUTURA - LAJE PAV. COBERTURA E ABAS DE CONCRETO	152.996,70	5,70%		-		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.11	SUPRAESTRUTURA - ESCADAS	7.687,85	0,29%		-		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00	
1.12	PAREDES E CONTENÇÕES DO PAV. SUBSOLO	154.112,17	5,75%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
1.13	PLATIBANDAS E ELEVADO	45.635,66	1,70%		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00	
1.14	COBERTURA	153.140,01	5,71%		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00	
1.15	REVESTIMENTO DAS PAREDES, PLATIBANDAS E ELEVADO	249.326,10	9,30%		-		-		-		-		-	100,00	100,00	
1.16	PISO EM CONCRETO DO PAV. SUBSOLO E ÁREA FRONTAL	114.647,07	4,27%		-		-		-		-		-		-	100,00
1.17	REVESTIMENTO PISOS	182.167,51	6,79%		-		-		-		-		-		-	
1.18	REVESTIMENTO LAJE DE FORRO	42.679,42	1,59%		-		-		-		-		-		-	100,00
1.19	ABERTURAS EXTERNAS	202.464,47	7,55%		-		-		-		-		-		-	
1.20	SOLEIRAS, PINGADEIRAS E BANCADAS	6.613,66	0,25%		-		-		-		-		-		-	
1.21	PORTAS INTERNAS	60.268,41	2,25%		-		-		-		-		-		-	
1.22	COBERTURA FRONTAL	284.716,53	10,62%		-		-		-		-		-		-	
1.23	LÓGICA, TELEFONIA E PRÉ INSTALAÇÕES DE AR	27.000,90	1,01%		-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	75,00	
1.24	DIVISÓRIAS SANITÁRIOS	16.176,93	0,60%		-		-		-		-		-		-	
1.25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.445,32	2,74%		-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	15,00	15,00	
1.26	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.709,19	1,70%		-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1.27	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5.911,20	0,22%		-		-		-		-		-		-	
1.28	PINTURA	97.769,80	3,65%		-		-		-		-		-		-	
1.29	LOUÇAS E METAIS DO CENTRO	35.026,09	1,31%		-		-		-		-		-		-	
1.30	ACESSO DE VEÍCULOS - FRENTE	19.491,45	0,73%		-		-		-		-		-		-	
1.31	PPCI - (EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTOS EM ANEXO	136.051,32	5,07%		-		-		-		-		-		-	
Total (%)				5,03	5,03	9,44	14,47	9,97	24,44	8,78	33,22	7,65	40,87	9,53	50,41	6,62
Total (R\$)		2.682.032,91	100,00%	134.856,34	134.856,34	253.273,05	388.129,39	267.429,83	655.559,21	235.540,43	891.099,64	205.148,03	1.096.247,67	255.698,46	1.351.946,12	177.577,17

BARRA DO RIO AZUL/RS, 18 de dezembro de 2024


Local/Data

LEONARDO DANIEL BONATTO
CREA/CAU: SC 88024-9

MARCELO ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL

LEONARDO DANIEL BONATTO
CREA/CAU: SC 88024-9

MARCELO ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL





Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação: 0 / BARÉ Município/UF: BARRA DO RIO AZUL/RS Localidade: ESTRADA LINHA JUBARÉ

Proponente: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
				ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	
1	UBS - BARRA DO RIO AZUL	2.682.032,91	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	5.959,49	0,22%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	53.783,93	2,01%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.3	INFRAESTRUTURA - ARRANQUE DOS PILARES	22.851,77	0,85%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.4	INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME	52.261,15	1,95%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.5	SUPRAESTRUTURA - PILARES PAV. BALDRAME/TÉRREO	49.242,74	1,84%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PAV. TÉRREO	119.666,45	4,46%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.7	SUPRAESTRUTURA - LAJE PAV. TÉRREO	154.937,91	5,78%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.8	SUPRAESTRUTURA - PILARES PAV. TÉRREO/COBERTURA	35.435,83	1,32%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.9	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PAV. COBERTURA E DUPLO	74.855,88	2,79%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.10	SUPRAESTRUTURA - LAJE PAV. COBERTURA E ABAS DE CONCRETO	152.996,70	5,70%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.11	SUPRAESTRUTURA - ESCADAS	7.687,85	0,29%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.12	PAREDES E CONTENÇÕES DO PAV. SUBSOLO	154.112,17	5,75%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.13	PLATIBANDAS E ELEVADO	45.635,66	1,70%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.14	COBERTURA	153.140,01	5,71%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.15	REVESTIMENTO DAS PAREDES, PLATIBANDAS E ELEVADO	249.326,10	9,30%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.16	PISO EM CONCRETO DO PAV. SUBSOLO E ÁREA FRONTAL	114.647,07	4,27%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.17	REVESTIMENTO PISOS	182.167,51	6,79%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.18	REVESTIMENTO LAJE DE FORRO	42.679,42	1,59%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.19	ABERTURAS EXTERNAS	202.464,47	7,55%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.20	SOLEIRAS, PINGADEIRAS E BANCADAS	6.613,66	0,25%	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.21	PORTAS INTERNAS	60.268,41	2,25%	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.22	COBERTURA FRONTAL	284.716,53	10,62%	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
1.23	LÓGICA, TELEFONIA E PRÉ INSTALAÇÕES DE AR	27.000,90	1,01%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.24	DIVISÓRIAS SANITÁRIOS	16.176,93	0,60%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	73.445,32	2,74%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	95,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
1.26	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.709,19	1,70%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	95,00	100,00	100,00	100,00	
1.27	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5.911,20	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
1.28	PINTURA	97.769,80	3,65%	-	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
1.29	LOUÇAS E METAIS DO CENTRO	35.026,09	1,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
1.30	ACESSO DE VEÍCULOS - FRENTE	19.491,45	0,73%	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.31	PPCI - (EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTOS EM ANEXO	136.051,32	5,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	
Total (%):				57,03	6,79	63,82	8,15	71,97	7,80	79,77	10,46	90,23	10,04	100,27	100,27	
Total (R\$):				2.682.032,91	100,00%	1.529.523,29	182.167,51	1.711.690,80	218.641,40	1.930.332,20	209.240,34	2.139.572,53	280.507,67	2.420.080,20	269.297,24	2.689.377,44

BARRA DO RIO AZUL/RS, 18 de dezembro de 2024
Local/Data

LEONARDO DANIEL BONATTO
CREA/CAU: SC 88024-9

MARCELO ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL