


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS
 OBRA: UBS BARRA DO RIO AZUL
 LOCAL: ESTRADA LINHA JUBARÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%
1	UBS - BARRA DO RIO AZUL	RS 2.672.000,00												
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	RS 5.937,08	RS 5.937,08	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	RS 53.582,13	RS 53.582,13	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.3	INFRAESTRUTURA - ARRANQUE DOS PILARES	RS 22.764,82	RS 22.764,82	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.4	INFRAESTRUTURA - VIGAS PAV. BALDRAME	RS 52.059,66	RS 52.059,66	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.5	SUPRAESTRUTURA - PILARES PAV. BALDRAME/TÉRREO	RS 49.055,49	RS -	0,00%	RS 49.055,49	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.6	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PAV. TÉRREO	RS 119.210,04	RS -	0,00%	RS 119.210,04	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.7	SUPRAESTRUTURA - LAJE PAV. TÉRREO	RS 154.365,18	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 154.365,18	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.8	SUPRAESTRUTURA - PILARES PAV. TÉRREO/COBERTURA	RS 35.298,47	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 35.298,47	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.9	SUPRAESTRUTURA - VIGAS PAV. COBERTURA E DUPLIO	RS 74.569,26	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 74.569,26	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.10	SUPRAESTRUTURA - LAJE PAV. COBERTURA E ABAS DE CONCRETO	RS 152.426,41	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 152.426,41	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.11	SUPRAESTRUTURA - ESCADAS	RS 7.659,21	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 7.659,21	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.12	PAREDES E CONTENÇÕES DO PAV. SUBSOLO	RS 153.543,52	RS -	0,00%	RS 76.771,76	50,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.13	PLATIBANDAS E ELEVADO	RS 45.467,13	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 45.467,13	100,00%	RS -	0,00%
1.14	COBERTURA	RS 152.566,42	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 152.566,42	100,00%	RS -	0,00%
1.15	REVESTIMENTO DAS PAREDES, PLATIBANDAS E ELEVADO	RS 248.384,32	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 248.384,32	100,00%
1.16	PISO EM CONCRETO DO PAV. SUBSOLO E ÁREA FRONTAL	RS 114.212,72	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.17	REVESTIMENTO PISOS	RS 181.492,25	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.18	REVESTIMENTO LAJE DE FORRO	RS 42.522,48	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.19	ABERTURAS EXTERNAS	RS 201.710,65	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.20	SOLEIRAS, PINGADEIRAS E BANCADAS	RS 6.589,04	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.21	PORTAS INTERNAS	RS 60.043,92	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.22	COBERTURA FRONTAL	RS 283.656,59	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.23	LOGICA, TELEFONIA E PRÉ INSTALAÇÕES DE AR	RS 26.900,01	RS -	0,00%	RS 1.345,00	5,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 2.690,00	10,00%	RS -	0,00%
1.24	DIVISÓRIAS SANITÁRIOS	RS 16.116,58	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.25	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 73.165,57	RS -	0,00%	RS 3.658,28	5,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 3.658,28	5,00%	RS -	0,00%
1.26	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	RS 45.537,40	RS -	0,00%	RS 2.276,87	5,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.27	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	RS 5.890,05	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.28	PINTURA	RS 97.414,14	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.29	LOUÇAS E METAIS DO CENTRO	RS 34.895,63	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.30	ACESSO DE VEÍCULOS - FRENTE	RS 19.419,17	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
1.31	PPCI - (EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO), CONFORME PROJETO E ORÇAMENTOS EM ANEXO	RS 135.544,66	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%
	PARCELA ACUMULADA	RS 134.343,69	RS 134.343,69	5,03%	RS 252.317,44	9,44%	RS 266.435,41	9,97%	RS 234.654,88	8,78%	RS 204.381,83	7,65%	RS 254.732,60	9,53%
		RS 134.343,69	RS 134.343,69	5,03%	RS 386.661,13	14,47%	RS 653.096,54	24,44%	RS 887.751,42	33,22%	RS 1.092.133,25	40,87%	RS 1.346.865,85	50,41%


 CONCRETIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ 127.693.769/0001-17
 AV. PEDRO PINTO DE SOUZA, Nº1033, CENTRO CEP. 99700-190 ERECHIM/RS
 EMAIL: engenharia.concretia@gmail.com FONE: (54) 99154-3666

MÊS 07	%	MÊS 08	%	MÊS 09	%	MÊS 10	%	MÊS 11	%	MÊS 12	%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 114.212,72	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ 181.492,25	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 42.522,48	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 201.710,65	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.589,04	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 60.043,92	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 141.828,30	50,00%	R\$ 141.828,30	50,00%	R\$ -	0,00%
R\$ 20.175,01	75,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.116,58	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 62.190,73	85,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 43.260,53	95,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.890,05	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 48.707,07	50,00%	R\$ 48.707,07	50,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 34.895,63	100,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.419,17	100,00%	R\$ -	0,00%
R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 135.544,66	100,00%
R\$ 176.910,21	6,62%	R\$ 181.492,25	6,79%	R\$ 217.827,23	8,15%	R\$ 208.461,26	7,80%	R\$ 272.145,27	10,19%	R\$ 268.297,94	10,04%
R\$ 1.523.776,06	57,03%	R\$ 1.705.268,31	63,82%	R\$ 1.923.095,54	71,97%	R\$ 2.131.556,79	79,77%	R\$ 2.403.702,06	89,96%	R\$ 2.672.000,00	100,00%


CONCRETTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 Sócio-Administrador / Eng. Civil Maurício José Sbardelotto
 CREA/RS 213037