

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS.																
EMPRENDIMENTO: MIRANTE MORRO DA TV																
LOCAL DA OBRA: ESTRADA PINHÃO / ACESSO AO MORRO DA TV - BARRA DO RIO AZUL/RS																
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: IVAN CÉZAR GRANDO - CAU/RS A33449-9																
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º ETAPA	%	2º ETAPA	%	3º ETAPA	%	4º ETAPA	%	5º ETAPA	%	6º ETAPA	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 31.911,58	R\$ 31.911,58	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.911,58	100,00%
2.0	ACESSO AO MIRANTE, PÁTIO E ESTACIONAMENTO	R\$ 601.255,62	R\$ 102.213,45	17,00%	R\$ 102.213,45	17,00%	R\$ 99.207,18	16,50%	R\$ 99.207,18	16,50%	R\$ 99.207,18	16,50%	R\$ 99.207,18	16,50%	R\$ 601.255,62	100,00%
3.0	MIRANTE	R\$ 48.279,53	R\$ 16.897,83	35,00%	R\$ 16.897,83	35,00%	R\$ 14.483,86	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 48.279,53	100,00%
4.0	INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE	R\$ 14.413,88	R\$ 5.044,86	35,00%	R\$ 9.369,02	65,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.413,88	100,00%
5.0	SUPRAESTRUTURA - QUIOSQUE	R\$ 12.298,21	R\$ -	0,00%	R\$ 2.459,64	20,00%	R\$ 4.919,28	40,00%	R\$ 4.919,28	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.298,21	100,00%
6.0	PAREDES - QUIOSQUE	R\$ 11.807,85	R\$ -	0,00%	R\$ 2.361,57	20,00%	R\$ 4.723,14	40,00%	R\$ 4.723,14	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.807,85	100,00%
7.0	PAVIMENTAÇÕES - QUIOSQUE	R\$ 7.720,63	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.860,31	50,00%	R\$ 2.316,19	30,00%	R\$ 1.544,13	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.720,63	100,00%
8.0	COBERTURA E FORRO - QUIOSQUE	R\$ 22.340,42	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.585,11	25,00%	R\$ 10.053,19	45,00%	R\$ 6.702,13	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 22.340,42	100,00%
9.0	REVESTIMENTOS - QUIOSQUE	R\$ 12.870,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.148,14	40,00%	R\$ 6.435,18	50,00%	R\$ 1.287,04	10,00%	R\$ 12.870,36	100,00%
10.0	ESQUADRIAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS - QUIOSQUE	R\$ 17.382,53	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.214,76	30,00%	R\$ 12.167,77	70,00%	R\$ 17.382,53	100,00%
11.0	PINTURA - QUIOSQUE	R\$ 2.405,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.405,99	100,00%	R\$ 2.405,99	100,00%
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE	R\$ 18.674,40	R\$ -	0,00%	R\$ 5.602,32	30,00%	R\$ 3.734,88	20,00%	R\$ 3.174,65	17,00%	R\$ 3.081,28	16,50%	R\$ 3.081,28	16,50%	R\$ 18.674,40	100,00%
13.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 17.854,97	R\$ 5.356,49	30,00%	R\$ 5.356,49	30,00%	R\$ 7.141,99	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.854,97	100,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE, MIRANTE E ÁREAS EXTERNAS	R\$ 33.502,25	R\$ -	0,00%	R\$ 10.050,68	30,00%	R\$ 6.700,45	20,00%	R\$ 5.695,38	17,00%	R\$ 5.527,87	16,50%	R\$ 5.527,87	16,50%	R\$ 33.502,25	100,00%
15.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 334,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 334,13	100,00%	R\$ 334,13	100,00%
TOTAL		R\$ 853.052,34														
PARCELA			R\$ 161.424,22	18,92%	R\$ 154.311,01	18,09%	R\$ 150.356,19	17,63%	R\$ 135.237,15	15,85%	R\$ 127.712,52	14,97%	R\$ 124.011,25	14,54%	R\$ 853.052,34	100,00%
PARCELA ACUMULADA			R\$ 161.424,22	18,92%	R\$ 315.735,23	37,01%	R\$ 466.091,42	54,64%	R\$ 601.328,57	70,49%	R\$ 729.041,09	85,46%	R\$ 853.052,34	100,00%		

BARRA DO RIO AZUL/RS, JANEIRO DE 2026


IVAN CÉZAR GRANDO
CAU/RS A33449-9

ANDERSON BAGATINI
PREFEITO MUNICIPAL
BARRA DO RIO AZUL/RS