

MIRANPEDRAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
LINHA PINGA, 238 - ARATIBA - CEP 997700-000
CNPJ: 07.427.730/0001-12 Incs.Estadual: 0040009840
OBRA: MIRANTE MORRO DA TV
LOCAL: ESTRADA PINHÃO / ACESSO AO MORRO DA TV - BARRA DO RIO AZUL/RS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS.

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO															
DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1 MÊS	%	2 MESES	%	3 MESES	%	4 MESES	%	5 MESES	%	6 MESES	%	TOTAL
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%
SERVIÇOS INICIAIS	31.207,70	3,67	31.207,70	100,00%											100,00%
ACESSO AO MIRANTE, PÁTIO E ESTACIONAMENTO	600.410,27	70,51	102.069,75	17,00%	102.069,75	17,00%	99.067,69	16,50%	99.067,69	16,50%	99.067,69	16,50%	99.067,69	16,50%	100,00%
MIRANTE	48.280,85	5,67	16.898,30	35,00%	16.898,30	35,00%	14.484,26	30,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		100,00%
INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE	14.414,35	1,69	5.045,02	35,00%	9.369,33	65,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00		100,00%
SUPRAESTRUTURA - QUIOSQUE	12.299,34	1,44			2.459,87	20,00%	4.919,74	40,00%	4.919,74	40,00%	0,00		0,00		100,00%
PAREDES - QUIOSQUE	11.808,04	1,39			2.361,61	20,00%	4.723,22	40,00%	4.723,22	40,00%	0,00		0,00		100,00%
PAVIMENTAÇÕES - QUIOSQUE	7.720,33	0,91					3.860,17	50,00%	2.316,10	30,00%	1.544,07	20,00%	0,00		100,00%
COBERTURA E FORRO - QUIOSQUE	22.339,69	2,62					5.584,92	25,00%	10.052,86	45,00%	6.701,91	30,00%	0,00		100,00%
REVESTIMENTOS - QUIOSQUE	12.870,89	1,51							5.148,36	40,00%	6.435,45	50,00%	1.287,09	10,00%	100,00%
ESQUADRIAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS - QUIOSQUE	17.382,52	2,04									5.214,76	30,00%	12.167,76	70,00%	100,00%
PINTURA - QUIOSQUE	2.405,84	0,28											2.405,84	100,00%	100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUIOSQUE	18.674,46	2,19			5.602,34	30,00%	3.734,89	20,00%	3.174,66	17,00%	3.081,29	16,50%	3.081,29	16,50%	100,00%
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.853,47	2,10	5.356,04	30,00%	5.356,04	30,00%	7.141,39	40,00%					0,00		100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE, MIRANTE E ÁREAS EXTERNAS	33.500,31	3,93			10.050,09	30,00%	6.700,06	20,00%	5.695,05	17,00%	5.527,55	16,50%	5.527,55	16,50%	100,00%
SERVIÇOS FINAIS	331,94	0,04											331,94	100,00%	100,00%
TOTAL	851.500,00	100,00	160.576,81	18,86	154.167,32	18,11	150.216,33	17,64	135.097,67	15,87	127.572,71	14,98	123.869,16	14,55	
TOTAL ACUMULADO			160.576,81	18,86	314.744,13	36,96	464.960,46	54,60	600.058,13	70,47	727.630,84	85,45	851.500,00	100,00	

Barra do Rio Azul, 27 de fevereiro de 2026