


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

OBJETO: PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, SOBRE O RIO PALOMA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 15.165,92	R\$ 15.165,92	-	-	-	-	R\$ 15.165,92
		1,17%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 21.063,52	R\$ 6.319,05	R\$ 4.212,70	R\$ 4.212,70	R\$ 2.106,35	R\$ 4.212,70	R\$ 21.063,52
		1,62%	30%	20%	20%	10%	20%	100%
3	INFRAESTRUTURA - SAPATA CORRIDA + PAREDE DE CONTENÇÃO	R\$ 401.407,96	-	R\$ 200.703,98	R\$ 200.703,98	-	-	R\$ 401.407,96
		30,96%	0%	50%	50%	0%	0%	100%
4	PONTE EM CONCRETO ARMADO	R\$ 799.774,42	-	-		R\$ 399.887,21	R\$ 399.887,21	R\$ 799.774,42
		61,69%	0%	0%		50%	50%	100%
5	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 59.112,62	-	-	-	R\$ 29.556,31	R\$ 29.556,31	R\$ 59.112,62
		4,56%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
	VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 1.296.524,44						
	PARCELAS		R\$ 21.484,97	R\$ 204.916,68	R\$ 204.916,68	R\$ 431.549,87	R\$ 433.656,23	R\$ 1.296.524,44
			1,66%	15,81%	15,81%	33,29%	33,45%	100,00%



 Responsável Técnico

LAUSON SERAFINI - Eng. Civil

CREA/RS 123.168-D