

Obra: Ponte sobre o Rio Paloma

Local: Comunidade de Paloma - Interior do Município de Barra do Rio Azul/RS
Dimensões: Ponte 20,00 m x 7,50 m



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ATIVIDADES	VALOR R\$	Tempo			
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	ADM. LOCAL, CANTEIRO	100,00%	50,00%			50,00%
		107.173,43	53.586,72			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			53.586,72
		22.784,69	22.784,69			
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	60,00%	40,00%		
		46.494,25	27.896,55	18.597,70		
4	MESOESTRUTURA	100,00%	90,00%	10,00%		
		55.162,90	49.646,61	5.516,29		
5	SUPERESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%	
		274.424,30		137.212,15	137.212,15	
6	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	100,00%			10,00%	90,00%
		56.008,75			5.600,88	50.407,88
	DESEMBOLSO MENSAL		27,38%	28,70%	25,41%	18,50%
			153.914,57	161.326,14	142.813,03	103.994,59
	DESEMBOLSO ACUMULADO	100,00%	27,38%	56,08%	81,49%	99,99%
		562.048,32	153.914,57	315.240,71	458.053,73	562.048,32

IANSON SERAFINI
Engenheiro Responsável
CREA-RS nº 123.168-D

