



**CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0.000.000-00/2017	GESTOR Mun Barra do Rio Azul	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE Empreitada Global	OBJETO Pavimentação estrada Barral/Erechim Trecho 1				
PROPOLENTE / TOMADOR Município de Barra do Rio Azul	MUNICÍPIO / UF Barra do Rio Azul - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua das Rosas, 268	APELIDO DO EMPREENHAMENTO Pavimentação Estrada de Acesso a Sede do Município					
DATA BASE nov-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.O.	BDI 1 22,34%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/17	Parcela 1 Jan/18	Parcela 2 fev/18	Parcela 3 mar/18	Parcela 4 abr/18	Parcela 5 mai/18	Parcela 6 jun/18	Parcela 7 jul/18	Parcela 8 ago/18
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	264.919,13		14,37% 36.635,99	62,09% 158.275,63	23,64% 60.006,51					
				Acumulado (%) 14,37% 36.635,99	76,46% 158.912,62	100,00% 254.919,13					
1.	SERVIÇOS INICIAIS e TERRAPLENAGEM	5.497,91		100,00% 5.497,91							
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.O.	143.720,19		0,00% 0,00	90,00% 129.348,17	10,00% 143.720,19					
3.	DRENAGEM PLUVIAL	28.388,61		0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 28.388,61					
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.771,73		0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 3.771,73					
5.	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	55.923,71		0,00% 0,00	40,00% 22.369,48	60,00% 55.923,71					
6.	CONTROLE TECNOLÓGICO - QUALIDADE	7.438,25		0,00% 0,00	50,00% 3.719,13	50,00% 7.438,25					
7.	DIVERSOS	9.176,83		50,00% 4.589,42	0,00% 0,00	50,00% 4.589,42					

Local

25 de janeiro de 2018

Data

Nome: LAUSON SERAFINI  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CRECAU RS 123.169-D  
ART/RR: 9227510