

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS.

EMPRESAMENTO: PRAÇA / BISTRO


LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, S/N, CENTRO - BARRA DO RIO AZUL - RS.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E ORÇAMENTO: IVAN CÉZAR GRANDO - CAU/RS A33449-9

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1ª ETAPA	%	2ª ETAPA	%	3ª ETAPA	%	4ª ETAPA	%	5ª ETAPA	%	6ª ETAPA	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - BISTRO	R\$ 28.017,82	R\$ 22.414,25	80,00%	R\$ 5.603,56	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 28.017,82	100,00%
2.0	INFRAESTRUTURA - BISTRO	R\$ 40.054,61	R\$ 40.054,61	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 40.054,61	100,00%
3.0	SUPRAESTRUTURA - BISTRO	R\$ 31.694,34	R\$ 6.338,87	20,00%	R\$ 12.677,74	40,00%	R\$ 12.677,74	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.694,34	100,00%
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS - BISTRO	R\$ 80.707,17	R\$ 24.212,15	30,00%	R\$ 28.247,51	35,00%	R\$ 28.247,51	35,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 80.707,17	100,00%
5.0	PAVIMENTAÇÕES - BISTRO	R\$ 32.342,20	R\$ 6.468,44	20,00%	R\$ 14.553,99	45,00%	R\$ 11.319,77	35,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 32.342,20	100,00%
6.0	COBERTURA E FORRO - BISTRO	R\$ 64.309,56	R\$ -	0,00%	R\$ 35.370,26	55,00%	R\$ 22.508,35	35,00%	R\$ 6.430,96	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 64.309,56	100,00%
7.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS - BISTRO	R\$ 27.250,12	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.350,07	60,00%	R\$ 10.900,05	40,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 27.250,12	100,00%
8.0	PINTURA - BISTRO	R\$ 13.780,18	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.134,05	30,00%	R\$ 9.646,13	70,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.780,18	100,00%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BISTRO	R\$ 32.455,49	R\$ 6.491,10	20,00%	R\$ 6.491,10	20,00%	R\$ 6.491,10	20,00%	R\$ 6.491,10	20,00%	R\$ 6.491,10	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 32.455,49	100,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BISTRO	R\$ 15.382,08	R\$ 3.076,42	20,00%	R\$ 3.076,42	20,00%	R\$ 3.076,42	20,00%	R\$ 3.076,42	20,00%	R\$ 3.076,42	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.382,08	100,00%
11.0	PPCI - BISTRO	R\$ 676,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 676,28	100,00%	R\$ 676,28	100,00%
12.0	ACESSIBILIDADE - BISTRO	R\$ 5.035,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.035,21	100,00%	R\$ 5.035,21	100,00%
13.0	ESTACIONAMENTO, PASSEIOS E CANTEIROS	R\$ 149.755,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 74.877,68	50,00%	R\$ 74.877,68	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 149.755,36	100,00%
14.0	PALCO	R\$ 9.866,53	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.866,53	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.866,53	100,00%
15.0	CHAFARIZ - PARTE CIVIL	R\$ 26.313,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 26.313,48	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 26.313,48	100,00%
TOTAL		R\$ 557.640,41														
PARCELA			R\$ 109.055,83	19,56%	R\$106.020,57	19,01%	R\$104.805,00	18,79%	R\$111.422,32	19,98%	R\$120.625,20	21,63%	R\$ 5.711,49	1,02%	R\$557.640,41	100,00%
PARCELA ACUMULADA			R\$ 109.055,83	19,56%	R\$215.076,40	38,57%	R\$319.881,41	57,36%	R\$431.303,73	77,34%	R\$551.928,93	98,98%	R\$ 557.640,41	100,00%		

BARRA DO RIO AZUL/RS, MARÇO DE 2022



IVAN CÉSAR GRANDO
CAU/RS A33449-9

MARCELO ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
BARRA DO RIO AZUL/RS