



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
(54)99215 8144 - ARATIBA - RS

CONSTRUTORA MEG LTDA EPP

CNPJ: 15.339.301/0001-11

E-mail: piresfilho@hotmail.com.br

Fone: (54) 9 9215-8144 e (54) 9 9215-7650

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL/RS

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, S/N, CENTRO - BARRA DO RIO AZUL - RS.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL - RS.

EMPENHAMENTO: PRAÇA / BISTRO

LOCAL DA OBRA: RUA DAS FLORES, S/N, CENTRO - BARRA DO RIO AZUL - RS.

OBJETO: "Execução de obra de edificação de uma praça pública com uma construção (bistrô), além de um chafariz e demais equipamentos urbanos, sob regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra, para atendimento dos objetivos que aludem o termo de convênio FPE Nº 493/2022, com a utilização de recursos do Estado do Rio Grande do Sul e alocação de contrapartida municipal"

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														TOTAL			
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1ª ETAPA	%	2ª ETAPA	%	3ª ETAPA	%	4ª ETAPA	%	5ª ETAPA	%	6ª ETAPA	%	R\$	%	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES - BISTRO	R\$ 21.888,06	R\$ 17.510,45	80%	R\$ 4.377,61	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 21.888,06	100%	100%
2.0	INFRAESTRUTURA - BISTRO	R\$ 36.708,66	R\$ 36.708,66	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 36.708,66	100%	100%
3.0	SUPRAESTRUTURA - BISTRO	R\$ 29.055,29	R\$ 5.811,06	20%	R\$ 11.622,12	40%	R\$ 11.622,12	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 29.055,29	100%	100%
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS - BISTRO	R\$ 73.992,89	R\$ 22.197,87	30%	R\$ 25.897,51	35%	R\$ 25.897,51	35%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 73.992,89	100%	100%
5.0	PAVIMENTAÇÕES - BISTRO	R\$ 29.652,73	R\$ 5.930,55	20%	R\$ 13.343,73	45%	R\$ 10.378,46	35%	R\$ 5.896,07	10%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 29.652,73	100%	100%
6.0	COBERTURA E FORRO - BISTRO	R\$ 58.960,67	R\$ -	0%	R\$ 32.428,37	55%	R\$ 20.636,23	35%	R\$ 9.993,24	17%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 58.960,67	100%	100%
7.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS - BISTRO	R\$ 24.983,09	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 14.989,85	60%	R\$ 8.846,32	36%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 24.983,09	100%	100%
8.0	PINTURA - BISTRO	R\$ 12.637,60	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.791,28	30%	R\$ 8.846,32	70%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.637,60	100%	100%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BISTRO	R\$ 30.385,38	R\$ 6.077,08	20%	R\$ 6.077,08	20%	R\$ 6.077,08	20%	R\$ 6.077,08	20%	R\$ 6.077,08	20%	R\$ -	0%	R\$ 30.385,38	100%	100%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BISTRO	R\$ 14.099,15	R\$ 2.819,83	20%	R\$ 2.819,83	20%	R\$ 2.819,83	20%	R\$ 2.819,83	20%	R\$ 2.819,83	20%	R\$ -	0%	R\$ 14.099,15	100%	100%
11.0	PPCI - BISTRO	R\$ 619,96	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 619,96	100%	100%
12.0	ACESSIBILIDADE - BISTRO	R\$ 4.616,27	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.616,27	100%	100%
13.0	ESTACIONAMENTO, PASSEIOS E CANTEIROS	R\$ 137.298,46	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 68.649,23	50%	R\$ 68.649,23	50%	R\$ -	0%	R\$ 137.298,46	100%	100%
14.0	PALCO	R\$ 9.045,15	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 9.045,15	100%	R\$ -	0%	R\$ 9.045,15	100%	100%
15.0	CHAFARIZ - PARTE CIVIL	R\$ 24.133,95	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 24.133,95	100%	R\$ -	0%	R\$ 24.133,95	100%	100%
TOTAL		R\$ 508.077,31	R\$ 97.055,49	19,10%	R\$ 96.566,24	19,01%	R\$ 96.212,36	18,94%	R\$ 102.281,76	20,13%	R\$ 110.725,23	21,79%	R\$ 5.236,23	1,03%	R\$ 508.077,31	100,00%	100,00%
PARCELA ACUMULADA		R\$ 97.055,49	R\$ 97.055,49	19,10%	R\$ 193.621,74	38,11%	R\$ 289.834,09	57,05%	R\$ 392.115,85	77,18%	R\$ 502.841,09	98,97%	R\$ 508.077,31	100,00%	R\$ 508.077,31	100,00%	100,00%

Aratiba, 14 de abril de 2022

CONSTRUTORA MEG LTDA
15.339.301/0001-11

Eng. Civil ROGÉRIO EVANDRO MORTARI
CREA/SC 068914-2

Construtora Meg Ltda EPP
CNPJ: 15.339.301/0001-11 I.E.: 004/001399
Rua Luiz Loeser, 100 - Centro
CEP: 99770-000 Aratiba - RS