



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
OBRA	REFORMA CRAS		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	24,44%
CAPÍTULO	DISCRIMINAÇÃO	INDIVIDUAL COM B.D.I.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL COM B.D.I.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.177,42	R\$ 10.177,42	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 10.177,42
2	EXECUÇÃO DE TELHADO/BEIRAIS	R\$ 121.382,91	R\$ 40.460,97	33,33%	R\$ 60.691,45	50,00%	R\$ 20.230,48	16,67%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 121.382,91
3	CALÇADAS	R\$ 7.334,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.334,24	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.334,24
4	REFORMA FACHADA	R\$ 31.730,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.865,22	50,00%	R\$ 15.865,22	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.730,44
5	DRENAGEM PLUVIAL RESIDENCIAL	R\$ 24.144,61	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.072,30	50,00%	R\$ 12.072,30	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 24.144,61
6	REFORMA INTERNA	R\$ 39.226,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.226,60	100,00%	R\$ 39.226,60
7	PINTURA EXTERNA	R\$ 9.532,42	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.532,42	100,00%	R\$ 9.532,42
8	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 9.534,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.534,28	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.534,28
TOTAL (R\$)		R\$ 253.062,92	R\$ 50.638,39	20,01%	R\$ 60.691,45	23,98%	R\$ 45.629,99	18,03%	R\$ 27.937,52	11,04%	R\$ 19.406,55	7,67%	R\$ 48.759,01	19,27%	R\$ 253.062,92

Campos Borges, outubro de 2025.


Magliani Bullius
Engenheira Civil CREA RS 107310