

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - INDIVIDUAL

EMPREENHIMENTO: **Pavimentação de Via Pública com Paralelepípedos de Pedra Basalto**
 LOCAL: **Rua Constante Pierezan - Campos Borges - RS**
 PROPONENTE: **Prefeitura Municipal de Campos Borges - RS**
 TIPO DE SERVIÇO: **Execução de calçamento com paralelepípedos.**

EXTENSÃO =	94,60 metros
ÁREA A SER PAVIMENTADA =	1.040,60m²
VALOR DA OBRA =	99.308,50

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1,40	1.390,29	100,00	1.390,29	-	-	-	-	-	-
2.	TRABALHOS EM TERRA	0,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
3.	PAVIMENTAÇÃO	79,81	79.260,88	-	-	50,00	39.630,4	40,00	31.704,35	10,00	7.926,09
4.	MEIO FIO	9,86	9.796,70	-	-	60,00	5.878,0	40,00	3.918,68	-	-
5.	PASSEIO	0,33	330,88	6,40	21,18	25,00	82,7	25,00	82,72	43,60	144,26
6.	DRENAGEM PLUVIAL	6,95	6.899,32	69,00	4.760,53	-	-	16,00	1.103,89	15,00	1.034,90
7.	SINALIZAÇÃO	1,64	1.630,44	-	-	-	-	-	-	100,00	1.630,44
TO-	SIMPLES			6,21	6.171,995	45,91	45.591,18	37,07	36.809,64	10,81	10.735,69
TAL	ACUMULADO	100,00	99.308,50	6,21	6.171,995	52,12	51.763,17	89,19	88.572,81	100,00	99.308,50

Campos Borges, 30 de Maio de 2016.

Magliani Dullius
 Eng^o. Civil 107.309

Sandra Regina Soares
 Prefeita Municipal