

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Endereço: RUA FRANCISCO FRANCO TOLEDO, ESQUINA - VILA OPERARIA

Concedente: MINISTERIO DA SAUDE

Item/Descrição	Peso %	Valor obras e serviços (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	1,52%	2.038,53	100,00%	2.038,53								
2. MOVIMENTO DE TERRA	0,36%	479,25	100,00%	479,25								
3. FUNDAÇÃO INFRA ESTRUTURA	4,61%	6.163,71	100,00%	6.163,71								
4. SUPERESTRUTURA	5,43%	7.263,87	100,00%	7.263,87								
5. PAREDES	10,87%	14.545,63	100,00%	14.545,63								
6. IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	1,67%	2.238,00		0,00	100,00%	2.238,00						
7. COBERTURA	26,47%	35.417,25		0,00	80,00%	28.333,80	20,00%	7.083,45				
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,89%	3.860,63	20,00%	772,13		0,00	80,00%	3.088,50				
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	3,60%	4.813,76		0,00		0,00	100,00%	4.813,76				
10 LOUÇAS METALS E ACESSÓRIOS	0,97%	1.295,21		0,00		0,00	20,00%	259,04	70,00%	906,65	10,00%	129,52
11. REVESTIMENTO INTERNO	4,00%	5.346,00		0,00		0,00	1,069,20	1.069,20	70,00%	3.742,20	10,00%	534,60
12. REVESTIMENTO EXTERNO	2,93%	3.914,94		0,00		0,00	0,00	100,00%	3.914,94			0,00
13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS	18,63%	24.930,90		0,00		0,00	19.944,72	20,00%	4.986,18			0,00
14. ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,31%	415,84		0,00		0,00	332,67	20,00%	83,17			0,00
15. ESQUADRIAS EXTERNAS - GRADES (EM ALUMINIO)	13,73%	18.367,15		0,00		0,00	9.183,58	50,00%	9.183,58			0,00
16. VIDROS	0,14%	184,28		0,00		0,00	0,00	100,00%	184,28			0,00
17. PINTURAS	1,44%	1.928,71		0,00		0,00	0,00	100,00%	1.928,71			0,00
18. INSTALAÇÕES PPCI - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,36%	481,42		0,00		0,00	0,00	100,00%	481,42			0,00
19. LIMPEZA	0,08%	112,39		0,00		0,00	0,00	80,00%	89,91			22,48
TOTAL SIMPLES	100,00%	133.797,47	23,37%	31.263,12	22,85%	30.571,80	34,21%	45.774,92	19,06%	25.501,03	20,00%	686,60
TOTAL ACUMULADO		133.797,47	23,37%	31.263,12	46,22%	61.834,92	80,43%	107.609,84	99,49%	133.110,87	100,00%	133.797,47

VB ENGENHARIA LTDA-EPP
 CNPJ: 26.320.130/0001-32
 PALMIRINHO - RS

Valesca Bonafé
 Engenheira Civil
 CREMOPR 245735
 CPF 017.751.270-95