

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obr: ADEQUAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E GARAGE -CENTRO

Endereço: AVENIDA MAURICIO CARDOSO

Concedente: MINISTERIO DA SAUDE

Endereço: PRAÇA 13 DE ABRIL -CENTRO - CAMPOS BORGES - RS

Item/Descrição	Peso	Valor Obras e Serviços	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	0,88%	2.272,16	100,00%	2.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. MOVIMENTO DE TERRA	0,21%	533,79	100,00%	533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	9,27%	24.016,94	100,00%	24.016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. SUPERESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM ALUZINC	10,24%	26.534,13	100,00%	26.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. SALA DO DENTISTA	1,97%	5.107,88		0,00	100,00%	5.107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. DIVISORIA EM GESSO	1,55%	4.018,97		0,00	100,00%	4.018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. FORRO NO SAGUÃO DE ENTRADA DA UBS	2,97%	7.701,20		0,00	0,00	0,00	50,00%	3.850,60	50,00%	3.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GARAGEM	0,53%	1.377,64		0,00	20,00%	275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	1.102,11	0,00	0,00
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - HALL DE ENTRADA	1,26%	3.260,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	652,19	80,00%	2.608,77	0,00	0,00
10. PISOS INTERNOS GARAGEM E SAGUÃO DA UBS E CALÇADAS	25,88%	67.083,66		0,00	0,00	0,00	50,00%	33.541,83	50,00%	33.541,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11. REVITALIZAÇÃO DA FACHADA EM ACM	19,63%	50.870,30		0,00	0,00	0,00	30,00%	15.261,09	70,00%	35.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12. ESQUADRIAS EXTERNAS - GRADES (EM ALUMINIO)	24,86%	64.441,22		0,00	0,00	0,00	10,00%	6.444,12	70,00%	45.108,85	20,00%	12.888,24	0,00	0,00
13. MURO DO FUNDO (Rua Góias)	0,67%	1.743,65		0,00	100,00%	1.743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. LIMPEZA	0,09%	242,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,84
<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,00%</b>	<b>259.205,34</b>	<b>20,58%</b>	<b>53.357,02</b>	<b>4,30%</b>	<b>11.146,03</b>	<b>20,31%</b>	<b>52.653,52</b>	<b>30,90%</b>	<b>80.097,95</b>	<b>18,83%</b>	<b>48.819,73</b>	<b>5,07%</b>	<b>13.131,08</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>259.205,34</b>		<b>53.357,02</b>		<b>64.503,05</b>		<b>117.156,57</b>		<b>197.254,52</b>		<b>246.074,26</b>		<b>259.205,34</b>

VB ENGENHARIA LTDA-EPP  
 CNPJ: 26.312.045/0001-32  
 PALMAREINHO - RS

VALESCA BONAFÉ  
 Engenharia Civil  
 Eng. de Segurança do Trabalho  
 CREO/R.S 215735  
 CPF: 017.751.270-95