



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 010382755-21	GESTOR MINISTERIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTIVO	AÇÃO / MODALIDADE ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES		MUNICÍPIO / UF CAMPOS BORGES	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA PAIXÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA COBERTA LINHA PAIXÃO				
DATA BASE fev-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	BDI 1 28,29%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19	
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,87%	9,60%	40,12%	8,59%	6,18%	12,98%	6,43%	6,23%	
			Parcela (R\$)	30.585,89	29.752,01	124.382,82	26.620,48	19.168,53	40.229,61	19.934,10	19.328,59	
			Acumulado (%)	9,87%	19,46%	59,59%	68,17%	74,36%	87,33%	93,77%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	30.585,89	60.337,90	184.720,72	211.341,20	230.509,73	270.739,34	290.673,44	310.002,03	
1.	CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA	310.002,03	Parcela (%)	9,87%	9,60%	40,12%	8,59%	6,18%	12,98%	6,43%	6,23%	
			Acumulado (%)	9,87%	19,46%	59,59%	68,17%	74,36%	87,33%	93,77%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	30.585,89	60.337,90	184.720,72	211.341,20	230.509,73	270.739,34	290.673,44	310.002,03	
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISORIAS	833,88	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	833,88								
1.2.	FUNDACOES E ESTRUTURAS	59.504,02	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	29.752,01	59.504,02							
1.3.	PAREDES E REVESTIMENTOS	37.259,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	22.355,84	37.259,73				
1.4.	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM ALUZINC TELHAS ONDULADA	77.112,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	77.112,10						
1.5.	ESQUADRIAS	31.784,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,51	31.784,39		
1.6.	VIDROS E FORROS	7.658,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,04		
1.7.	PISO	47.270,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	47.270,72						
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	11.838,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,18	11.838,36	
1.9.	PINTURA	21.323,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	50,00%	0,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	90,00%	90,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.264,64	8.529,28	19.190,88	19.190,88	21.323,20	
1.10.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8.280,99	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,50	4.140,50	8.280,99	
1.11.	INSTALAÇÃO DO PPCI	1.251,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,49	
1.12.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.490,15	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,15
1.13.	LIMPEZA GERAL	1.394,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,96

Local

17 de julho de 2018

Data

Nome: WALTER ADRIANO ZARPELLON

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU CREA 62.194

ART/RRT: 9499582