

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

TRECHO: DIVERSOS

ÁREA: 2.912,00m²

DATA: JUN/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2	
			%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.543,36	100,00%	R\$ 1.543,36		R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	R\$ -	50,00%	R\$ -	50,00%	R\$ -
3	MICRODRENAGEM	R\$ 29.846,32	50,00%	R\$ 14.923,16	50,00%	R\$ 14.923,16
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 226.783,75	50,00%	R\$ 113.391,88	50,00%	R\$ 113.391,88
5	SINALIZAÇÃO	R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ -
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 258.173,43		R\$ 129.858,40		R\$ 128.315,04
				R\$ 129.858,40		R\$ 258.173,43