

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA / AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS

EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVILHÃO - Garagem da Secretaria de Obras

CONCEDENTE: Recursos Próprios

PROPONENTE: Município de Campos Borges

VALOR DO INVESTIMENTO R\$ **87.684,94**FINANCIAMENTO/REPASSE: R\$ **0,00**ORÇAMENTO INICIAL R\$ **87.684,94**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES							
				Mês 1		Mês 2					
				%	R\$	%	R\$				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,53%	R\$ 468,49	100,00	R\$ 468,49						
2	COBERTURA - REFORMA	62,37%	R\$ 54.691,59	100,00	R\$ 54.691,59						
3	FUNDAÇÃO E SUPER ESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	17,29%	R\$ 15.157,53	-	-	100,00	R\$ 15.157,53				
4	COBERTURA - AMPLIAÇÃO	19,81%	R\$ 17.367,33	-	-	100,00	R\$ 17.367,33				
TOTAL	SIMPLES			62,91%	R\$ 55.160,07	37,09%	R\$ 32.524,86				
	ACUMULADO	100%	R\$ 87.684,94	62,91%	R\$ 55.160,07	100,00%	R\$ 87.684,94				

Campos Borges/RS, 30 de Junho de 2020.

Obs: Após a emissão da Ordem Inicial de Serviços deve ser dado um prazo de até 30 dias para o início das obras, tempo necessário para a fabricação da estrutura pré-moldada.

Everaldo da Silva Moraes
Município de Campos Borges

Carlos Augusto Pretzel
Engº Civil - CREA/RS nº 202.735