

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DO INVESTIMENTO R\$ **129.900,59**
BDI = **22,47%**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,35%	R\$ 454,45	100%	R\$ 454,45								
2	FUNDAÇÕES	10,61%	R\$ 13.778,60	100%	R\$ 13.778,60								
3	ESTRUTURAS	19,21%	R\$ 24.953,68			100%	24.953,68						
4	ALVENARIAS	13,15%	R\$ 17.077,54			80%	13.662,03	20%	3.415,51				
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6,84%	R\$ 8.886,58				0,00			100%	8.886,58		
6	COBERTURA	14,32%	R\$ 18.604,20				0,00	100%	18.604,20				
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,23%	R\$ 293,63	100%	R\$ 293,63		0,00						
8	REVESTIMENTOS INTERNOS	6,60%	R\$ 8.575,94				0,00	100%	8.575,94				
9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	6,08%	R\$ 7.894,81				0,00	100%	7.894,81				
10	PINTURA	5,79%	R\$ 7.515,21				0,00			100%	7.515,21		
11	PISOS	8,66%	R\$ 11.255,27			50%	5.627,64	50%	5.627,64				
12	ACABAMENTOS	1,51%	R\$ 1.962,76				0,00	100%	1.962,76				
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,39%	R\$ 4.405,74	10%		50%	2.202,87	50%	2.202,87				
14	INSTALAÇÕES HIDRAU. E SANIT.	2,48%	R\$ 3.220,37	20%	R\$ 644,07	50%	1.610,19	30%	966,11				
15	LOUÇAS E METAIS	0,56%	R\$ 724,19				0,00			100%	724,19		
16	OUTROS	0,23%	R\$ 297,60				0,00			100%	297,60		
TOTAL	SIMPLES			11,68%	R\$ 15.170,76	36,99%	R\$ 48.056,40	37,91%	49.249,84	13%	17.423,58		
	ACUMULADO	100%	R\$ 129.900,59	11,68%	R\$ 15.170,76	48,67%	R\$ 63.227,17	87%	112.477,00	100,00%	R\$ 129.900,59		

Campos Borges, 14 de setembro de 2021.

Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo
Município de Campos Borges

Marcio Vendruscollo
Engº Civil - CREA/RS nº 231.821