



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo #PUBLICO

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº da Operação 903912-19	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MTUR / AMPLIAÇÃO	Município/UF CAMPOS BORGES/RS	Localidade RUA IPIRANGA ESQUINA RUA NATIVIDES DE MORAES	Município/UF CAMPOS BORGES/RS	Localidade RUA IPIRANGA ESQUINA RUA NATIVIDES DE MORAES
-----------------------------	---	----------------------------------	--	----------------------------------	--

Proponente MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES	Objeto CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CASA DE CULTURA	Empreendimento/Apelido CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA DA CASA DA CULTURA
--	---	--

COMPLETAR CRONOGRAMA: NÃO ESTÁ ATINGINDO 100%

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA CASA DA CULTURA	357.625,36	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.622,20	1,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	3.156,34	0,88%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	105.298,69	29,44%	17,09	17,09	79,17	96,26	3,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	COBERTURA/PLUVIAL	64.402,57	18,01%	-	-	-	-	23,20	23,20	16,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	FLUNDAÇÕES	11.799,55	3,30%	-	-	45,50	45,50	54,50	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	ESTRUTURA CONVENCIONAL	12.127,81	3,39%	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	20.008,75	5,59%	-	-	-	-	-	-	58,85	58,85	41,15	100,00	-	-	-	-	-	-
1.8	PISOS E RODAPÉS	33.885,85	9,48%	-	-	-	-	-	-	14,33	14,33	52,19	66,51	66,51	33,49	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9	ABERTURAS	16.596,56	4,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37	4,37	95,63	100,00	-	-	-	-
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.910,39	0,53%	-	-	-	-	-	-	62,00	62,00	38,00	100,00	-	-	-	-	-	-
1.11	FORRO	17.392,92	4,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,05	88,05	11,95	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	8.346,79	2,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	23,16	23,16	59,73	82,90	17,10	100,00	100,00	100,00
1.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10.141,76	2,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.14	RAMPAS E CORRIMÃOIS	2.322,43	0,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,08	75,08	24,92	100,00	100,00
1.15	INSTALAÇÃO PLUVIAL	16.168,71	4,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
1.16	ACESSOS E PASSEIOS	24.215,57	6,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
1.17	SERVIÇOS EXTRAS	3.228,47	0,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):				5,92	5,92	24,81	30,73	10,47	41,20	18,81	60,01	12,71	72,72	10,11	82,84	7,48	90,31	9,69	100,00
Total (R\$):		357.625,36	100,00%	21.156,34	21.156,34	88.731,05	109.887,39	37.439,61	147.327,00	67.272,65	214.599,65	45.471,57	260.071,21	36.171,12	296.242,33	26.738,10	322.980,43	34.644,92	357.625,35

F CAMPOS BORGES/RS, 15 de outubro de 2021

F Local/Data

MAGLIANI DULLIUS
CREA/CAU: RS 107.309

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL

MAGLIANI DULLIUS
CREA/CAU: RS 107.309

CLEONICE PASQUALOTTO DA PAIXÃO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL