

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO TOTAL - SEM SERVIÇOS**  
**RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA, SANTA RITA, SÃO JOÃO E PIRATINI**

| ITEM         | DESCRIÇÃO                        | TOTAL                   | MÊS 1        |                      | MÊS 2         |                       | MÊS 3         |                       | MÊS 4         |                       |       |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|
|              |                                  |                         | %            | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO            | %             | FINANCEIRO            | %             | FINANCEIRO            |       |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES            | R\$ 4.366,55            | 100,00%      | R\$ 4.366,55         | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 |       |
| 2            | TERRAPLENAGEM                    | R\$ -                   | 0,00%        | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 |       |
| 3            | PAVIMENTAÇÃO                     | R\$ 894.073,75          | 6,40%        | R\$ 57.184,44        | 11,36%        | R\$ 101.541,67        | 15,15%        | R\$ 135.443,60        | 16,79%        | R\$ 150.081,82        |       |
| 4            | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R\$ 11.777,00           | 25,00%       | R\$ 2.944,25         | 10,00%        | R\$ 1.177,70          | 10,00%        | R\$ 1.177,70          | 20,00%        | R\$ 2.355,40          |       |
| 5            | MICRO DRENAGEM                   | R\$ 115.130,80          | 19,91%       | R\$ 22.921,62        | 7,81%         | R\$ 8.987,68          | 5,04%         | R\$ 5.796,95          | 28,58%        | R\$ 32.907,78         |       |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>R\$ 1.025.348,09</b> | <b>8,53%</b> | <b>R\$ 87.416,86</b> | <b>10,89%</b> | <b>R\$ 111.707,05</b> | <b>13,89%</b> | <b>R\$ 142.418,25</b> | <b>18,08%</b> | <b>R\$ 185.345,00</b> |       |
|              | Proporante Financeira            | R\$ 167.220,36          | 8,53%        | R\$ 87.416,86        | 19,42%        | R\$ 199.123,91        | 33,31%        | R\$ 341.542,16        | 51,39%        | R\$ 526.887,16        |       |
|              | Proporante Serviço               | R\$ -                   | 0,00%        | R\$ -                | 2,42%         | R\$ 4.053,00          | 27,13%        | R\$ 45.367,89         | 9,57%         | R\$ 16.001,61         |       |
|              | Concedente                       | R\$ 858.127,73          | 6,77%        | R\$ 58.128,69        | 12,55%        | R\$ 107.654,05        | 11,31%        | R\$ 97.050,36         | 19,73%        | R\$ 169.343,39        |       |
|              |                                  |                         |              | R\$ -                |               | R\$ -                 |               | R\$ -                 |               | R\$ -                 |       |
|              |                                  |                         |              |                      |               |                       |               |                       |               | R\$ -                 |       |
| ITEM         | DESCRIÇÃO                        | TOTAL                   | %            | MÊS 5                |               | MÊS 6                 |               | MÊS 7                 |               | MÊS 8                 |       |
|              |                                  |                         |              | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO            | %             | FINANCEIRO            | %             | FINANCEIRO            |       |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES            | R\$ 4.366,55            | 0,00%        | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | R\$ - |
| 2            | TERRAPLENAGEM                    | R\$ -                   | #DIV/0!      | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | R\$ - |
| 3            | PAVIMENTAÇÃO                     | R\$ 894.073,75          | 16,69%       | R\$ 149.209,78       | 23,24%        | R\$ 207.744,91        | 5,36%         | R\$ 47.947,17         | 5,02%         | R\$ 44.920,36         | R\$ - |
| 4            | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R\$ 11.777,00           | 25,00%       | R\$ 2.944,25         | 0,00%         | R\$ -                 | 10,00%        | R\$ 1.177,70          | 0,00%         | R\$ -                 | R\$ - |
| 5            | MICRO DRENAGEM                   | R\$ 115.130,80          | 26,98%       | R\$ 31.066,04        | 4,78%         | R\$ 5.500,00          | 6,91%         | R\$ 7.950,72          | 0,00%         | R\$ -                 | R\$ - |
|              | Proporante Financeira            | R\$ 167.220,36          | 17,87%       | R\$ 183.220,07       | 20,80%        | R\$ 213.244,91        | 5,57%         | R\$ 57.075,59         | 4,38%         | R\$ 44.920,36         | R\$ - |
|              | Proporante Serviço               | R\$ -                   | 69,26%       | R\$ 710.107,23       | 90,05%        | R\$ 923.352,14        | 95,62%        | R\$ 980.427,72        | 100,00%       | R\$ 1.025.348,09      | R\$ - |
|              | Concedente                       | R\$ 858.127,73          | 37,57%       | R\$ 62.830,12        | 5,79%         | R\$ 9.679,57          | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | R\$ - |
|              |                                  |                         | 0,00%        | R\$ 120.389,95       | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                 | R\$ - |
|              |                                  |                         | 14,03%       | R\$ 14.03%           | 23,72%        | R\$ 203.565,34        | 6,65%         | R\$ 57.075,59         | 5,23%         | R\$ 44.920,36         | R\$ - |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.


*Magliani Dullius*  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309

*Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo*  
 Prefeita Municipal de Campos Borges

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO - SEM SERVIÇOS**  
**RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA E SANTA RITA**

| ITEM         | DESCRIÇÃO                        | TOTAL                 | MÊS 1         |                      | MÊS 2         |                      | MÊS 3         |                      | MÊS 4         |                       |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|              |                                  |                       | %             | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO            |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES            | R\$ 2.625,34          | 100,00%       | R\$ 2.625,34         | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 |
| 2            | TERRAPLENAGEM                    | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 |
| 3            | PAVIMENTAÇÃO                     | R\$ 570.748,70        | 10,02%        | R\$ 57.184,44        | 10,04%        | R\$ 57.296,06        | 15,98%        | R\$ 91.197,99        | 16,01%        | R\$ 91.373,36         |
| 4            | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R\$ 7.066,20          | 16,67%        | R\$ 1.177,70         | 16,67%        | R\$ 1.177,70         | 16,67%        | R\$ 1.177,70         | 16,67%        | R\$ 1.177,70          |
| 5            | MICRO DRENAGEM                   | R\$ 46.566,15         | 12,41%        | R\$ 5.780,00         | 19,30%        | R\$ 8.987,68         | 12,45%        | R\$ 5.796,95         | 17,07%        | R\$ 7.950,72          |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>R\$ 627.006,38</b> | <b>10,65%</b> | <b>R\$ 66.767,48</b> | <b>10,76%</b> | <b>R\$ 67.461,44</b> | <b>15,66%</b> | <b>R\$ 98.172,64</b> | <b>16,03%</b> | <b>R\$ 100.501,78</b> |
|              | Proponente Financeira            | R\$ 65.999,87         | 15,77%        | R\$ 10.405,34        | 0,00%         | R\$ -                | 62,60%        | R\$ 41.314,89        | 0,00%         | R\$ -                 |
|              | Proponente Serviço               | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 |
|              | Concedente                       | R\$ 561.006,52        | 10,05%        | R\$ 56.362,14        | 12,03%        | R\$ 67.461,44        | 10,13%        | R\$ 56.857,76        | 17,91%        | R\$ 100.501,78        |
|              |                                  | R\$ 627.006,38        |               | R\$ -                |               | R\$ -                |               | R\$ -                |               | R\$ -                 |
| ITEM         | DESCRIÇÃO                        | TOTAL                 | MÊS 5         |                      | MÊS 6         |                      | MÊS 7         |                      | MÊS 8         |                       |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES            | R\$ 2.625,34          | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 |
| 2            | TERRAPLENAGEM                    | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 |
| 3            | PAVIMENTAÇÃO                     | R\$ 570.748,70        | 15,84%        | R\$ 90.414,66        | 15,84%        | R\$ 90.414,66        | 8,40%         | R\$ 47.947,17        | 7,87%         | R\$ 44.920,36         |
| 4            | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R\$ 7.066,20          | 16,67%        | R\$ 1.177,70         | 0,00%         | R\$ -                | 16,67%        | R\$ 1.177,70         | 0,00%         | R\$ -                 |
| 5            | MICRO DRENAGEM                   | R\$ 46.566,15         | 9,88%         | R\$ 4.600,08         | 11,81%        | R\$ 5.500,00         | 17,07%        | R\$ 7.950,72         | 0,00%         | R\$ -                 |
|              | Proponente Financeira            | R\$ 65.999,87         | 6,97%         | R\$ 4.600,08         | 15,30%        | R\$ 95.914,66        | 9,10%         | R\$ 57.075,59        | 7,16%         | R\$ 44.920,36         |
|              | Proponente Serviço               | R\$ -                 | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ 9.679,57         | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                 |
|              | Concedente                       | R\$ 561.006,52        | 16,33%        | R\$ 91.592,36        | 15,37%        | R\$ 86.235,09        | 10,17%        | R\$ 57.075,59        | 8,01%         | R\$ 44.920,36         |
|              |                                  |                       |               | R\$ 0,00             |               | R\$ 0,00             |               | R\$ 0,00             |               | R\$ 0,00              |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

  
 Magliani Pulivé  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309

  
 Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUAS NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA E SANTA RITA  
 ÁREA: 5544,29m² de pavimentação basáltica  
 DATA: JUL/2021

DATA BASE: SEM DESONERACÃO  
 SINAPI: DEZEMBRO/2021  
 SICRO: JAN/2021  
 BDI: 24,23%

ORÇAMENTO GLOBAL - pavimentação basáltica - SEM SERVIÇOS  
 RUA NATIVIDADES DE MORAES, PRESIDENTE COSTA E SILVA E SANTA RITA

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UNID. | DMT  | QUANT.   | PREÇO UNIT.  | TOTAL          | Proporante        |               | Concedente (R\$) | REFERENCIA  |
|------|---|-------|------|----------|--------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|
|      |   |       |      |          |              |                | Financieira (R\$) | Serviço (R\$) |                  |             |
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |      |          |              |                |                   |               |                  |             |
| 1.1  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA.FAZ.100M²)                                       | m²    |      | 5.544,29 | R\$ 0,30     | R\$ 0,37       | R\$ 2.066,30      | R\$ 2.066,30  | R\$ -            | 7592,2/4    |
| 1.2  | PLACA DE OBRA (PLACAS 2X1M)   | m²    |      | 2,00     | R\$ 225,00   | R\$ 279,52     | R\$ 559,04        | R\$ 559,04    | R\$ -            | 4813        |
|      | TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |      |          |              | R\$ 2.625,34   | R\$ 2.625,34      | R\$ 2.625,34  | R\$ -            | 2.625,34    |
| 2    | TERRAPLENAGEM   |       |      |          |              |                |                   |               |                  |             |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSP. ATÉ 1 KM                               | m³    |      | 1.720,00 | R\$ 10,90    | R\$ 13,54      | R\$ 23.290,64     | R\$ -         | R\$ -            | 101138      |
| 2.2  | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORNA DMT 4 KM   | m³km  | 4,00 | 1.720,00 | R\$ 2,40     | R\$ 2,98       | R\$ 5.128,21      | R\$ -         | R\$ -            | 97913       |
| 2.3  | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE   | m³    |      | 1.720,00 | R\$ 4,70     | R\$ 5,84       | R\$ 10.042,75     | R\$ -         | R\$ -            | 96385       |
| 2.4  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO   | m²    |      | 5.545,00 | R\$ 1,70     | R\$ 2,11       | R\$ 11.710,54     | R\$ -         | R\$ -            | 100576      |
|      | TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM   |       |      |          |              | R\$ 50.172,15  | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -            | -           |
| 3    | PAVIMENTAÇÃO  |       |      |          |              |                |                   |               |                  |             |
| 3.1  | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12M)   | m     |      | 1.067,00 | R\$ 45,00    | R\$ 55,90      | R\$ 59.649,03     | R\$ 16.808,38 | R\$ -            | 42.840,65   |
| 3.2  | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E TRANSPORTE             | m²    |      | 5.544,29 | R\$ 74,21    | R\$ 92,18      | R\$ 511.099,66    | R\$ -         | R\$ -            | 511.099,66  |
| 3.3  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 58HP (1.700M²/HORA)   | chp   |      | 5.544,29 | R\$ 0,08     | R\$ 0,10       | R\$ 551,01        | R\$ -         | R\$ 551,01       | 5867/1700M² |
|      | TOTAL DO ITEM 3 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES  |       |      |          |              | R\$ 571.299,71 | R\$ 16.808,38     | R\$ -         | R\$ 553.940,32   | 570.748,70  |
| 4    | SERVIÇOS LOCAIS   |       |      |          |              |                |                   |               |                  |             |
| 4.1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | MES   |      | 6,00     | R\$ 948,00   | R\$ 1.177,70   | R\$ 7.066,20      | R\$ -         | R\$ 7.066,20     | CP 06       |
|      | TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |      |          |              | R\$ 7.066,20   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ 7.066,20     | 7.066,20    |
| 5    | MICRODRENAGEM   |       |      |          |              |                |                   |               |                  |             |
| 5.1  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VAIA - MATERIAL DE 1ª CAT.  | m³    |      | 251,00   | R\$ 11,64    | R\$ 14,46      | R\$ 3.629,55      | R\$ -         | R\$ 3.629,55     | 90099       |
| 5.2  | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORNA DMT 5 KM   | m³km  | 1,00 | 251,00   | R\$ 85,88    | R\$ 2,40       | R\$ 2,98          | R\$ 256,05    | R\$ -            | 97913       |
| 5.3  | TUBULAÇÃO Ø400MM - P51 - MF   | m     |      | 230,00   | R\$ 52,20    | R\$ 64,95      | R\$ 14.915,05     | R\$ -         | R\$ -            | 37451       |
| 5.4  | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM   | m     |      | 230,00   | R\$ 46,80    | R\$ 58,14      | R\$ 13.372,12     | R\$ -         | R\$ -            | 92809       |
| 5.7  | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VAIA  | m²    |      | 184,60   | R\$ 1,70     | R\$ 2,11       | R\$ 389,86        | R\$ -         | R\$ -            | 100576      |
| 5.8  | REATERRO DE VAIA PLUVIAL COMPACTADO   | m³    |      | 165,00   | R\$ 20,51    | R\$ 25,48      | R\$ 4.204,13      | R\$ -         | R\$ 4.204,13     | 93374       |
| 5.9  | CAVA COLETOIRA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H.ATE 1,50M - COMBINADA - TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA | unid. |      | 9,00     | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68   | R\$ 17.889,12     | R\$ -         | R\$ -            | 97936       |
|      | TOTAL DO ITEM 5   |       |      |          |              | R\$ 54.655,89  | R\$ 46.566,15     | R\$ -         | R\$ -            | 46.566,15   |
|      | TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO + MICRODRENAGEM   |       |      |          |              | R\$ 685.819,28 | R\$ 65.999,87     | R\$ -         | R\$ 561.006,52   | 627.006,38  |
|      |   |       |      |          |              | 91,42%         | 9,62%             | 0,00%         | 81,80%           |             |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

Magliani Dullius  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309

Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges

PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - RUA NATIVIDADES DE MORAES

LOCAL: RUA NATIVIDADES DE MORAES  
 TRECHO: ENTRE A RUA GUARANI E O FINAL DE RUA  
 ÁREA: 1.123m<sup>2</sup>

| ITEM   | DESCRIÇÃO   | UNID.             | QUNT.    | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT./C/BDI | TOTAL (R\$)    | Proprietário      |                | Concedente (R\$) | REFERÊNCIA              |
|--|---|-------------------|----------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------|
|  |   |                   |          |             |                   |                | Financieira (R\$) | Serviço (R\$)  |                  |                         |
| 1  | SERVIÇOS PRELIMINARES   |                   |          |             |                   |                |                   |                |                  |                         |
| 1.1  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA FAZ 100M <sup>2</sup> )                | m <sup>2</sup>    | 1.123,00 | R\$ 0,30    | R\$ 0,37          | R\$ 418,53     | R\$ 418,53        | R\$ -          | R\$ -            | 7592,284                |
| TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES            |   |                   |          |             |                   |                | R\$ 418,53        | R\$ -          | R\$ -            | 418,53                  |
| 2  | TERRAPLENAGEM - contratante   |                   |          |             |                   |                |                   |                |                  |                         |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM                  | m <sup>3</sup>    | 340,00   | R\$ 10,90   | R\$ 13,54         | R\$ 4.603,96   | R\$ -             | R\$ 4.603,96   | R\$ -            | 101138                  |
| 2.2  | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM  | m <sup>3</sup> km | 340,00   | R\$ 2,40    | R\$ 2,98          | R\$ 1.013,72   | R\$ -             | R\$ 1.013,72   | R\$ -            | 97913                   |
| 2.3  | EXECUÇÃO DE ATERRRO COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE   | m <sup>3</sup>    | 340,00   | R\$ 4,70    | R\$ 5,84          | R\$ 1.985,20   | R\$ -             | R\$ 1.985,20   | R\$ -            | 96885                   |
| 2.4  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO   | m <sup>2</sup>    | 1.123,00 | R\$ 1,70    | R\$ 2,11          | R\$ 2.371,67   | R\$ -             | R\$ 2.371,67   | R\$ -            | 100576                  |
| TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM                    |   |                   |          |             |                   |                | R\$ 9.974,55      | R\$ -          | R\$ -            | -                       |
| 3  | PAVIMENTAÇÃO  |                   |          |             |                   |                |                   |                |                  |                         |
| 3.1  | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12M)   | m                 | 194,00   | R\$ 45,00   | R\$ 55,90         | R\$ 10.845,28  | R\$ -             | R\$ 10.845,28  | R\$ -            | 94273                   |
| 3.2  | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E TRANSPORTE | m <sup>2</sup>    | 1.123,00 | R\$ 74,21   | R\$ 92,18         | R\$ 103.523,61 | R\$ -             | R\$ 103.523,61 | R\$ -            | CP 08                   |
| 3.3  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 58HP (1.700 W <sup>2</sup> /HORA=                                 | chp               | 1.123,00 | R\$ 0,08    | R\$ 0,10          | R\$ 111,61     | R\$ -             | R\$ 111,61     | R\$ -            | 5867/1700W <sup>2</sup> |
| TOTAL DO ITEM 3 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |   |                   |          |             |                   |                | R\$ 114.480,50    | R\$ -          | R\$ -            | 114.368,89              |
| 4  | SERVIÇOS LOCAIS   |                   |          |             |                   |                |                   |                |                  |                         |
| 4.1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | MES               | 2,00     | R\$ 948,00  | R\$ 1.177,70      | R\$ 2.355,40   | R\$ -             | R\$ 2.355,40   | R\$ -            | CP 06                   |
| TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS PRELIMINARES            |   |                   |          |             |                   |                | R\$ 2.355,40      | R\$ -          | R\$ 2.355,40     | 2.355,40                |
| TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO                              |   |                   |          |             |                   | R\$ 127.228,98 | R\$ 418,53        | R\$ -          | R\$ 116.724,29   | R\$ 117.142,82          |
|  |   |                   |          |             |                   |                | 0,33%             |                | 0,00%            | 91,74%                  |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

*Magliani Dullius*  
 Magliani Dullius  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309


*Cleonice Pasqualotto*  
 Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges


PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA

LOCAL: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA  
 TRECHO: ENTRE A RUA NATIVIDADES DE MORAES E A RUA PORTO ALEGRE  
 ÁREA: 2.656,77m²

| ITEM                         | DESCRIÇÃO   | UNID. | DMT  | QUANT.   | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT./<br>BDI | TOTAL                 | Proporiente         |               | Concedente (R\$)      | REFERÊNCIA            |
|------------------------------|---|-------|------|----------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |   |       |      |          |             |                     |                       | Financieira (R\$)   | Serviço (R\$) |                       |                       |
| 1                            | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |      |          |             |                     |                       |                     |               |                       |                       |
| 1.1                          | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$0,00/HORA FAZ 100M²)                              | m²    |      | 2.656,77 | R\$ 0,30    | R\$ 0,37            | R\$ 990,15            | R\$ 990,15          | -             | R\$ -                 | 7592,244              |
| 1.2                          | PLACA DE OBRA (2 PLACAS 2X1M)   | m²    |      | 2,00     | R\$ 225,00  | R\$ 279,52          | R\$ 559,04            | R\$ 559,04          | -             | R\$ -                 | 4813                  |
|                              | TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |      |          |             |                     | R\$ 1.549,19          | R\$ 1.549,19        | -             | R\$ -                 | 1.549,19              |
| 2                            | TERRAPLENAGEM - contratante   |       |      |          |             |                     |                       |                     |               |                       |                       |
| 2.1                          | ESCALVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM                 | m³    |      | 850,00   | R\$ 10,90   | R\$ 13,54           | R\$ 11.509,91         | R\$ -               | R\$ 11.509,91 | R\$ -                 | 101138                |
| 2.2                          | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM  | m³.km | 4,00 | 850,00   | R\$ 2,40    | R\$ 2,98            | R\$ 2.534,29          | R\$ -               | R\$ 2.534,29  | R\$ -                 | 97913                 |
| 2.3                          | EXECUÇÃO DE ATERRIO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE  | m³    |      | 850,00   | R\$ 4,70    | R\$ 5,84            | R\$ 4.962,99          | R\$ -               | R\$ 4.962,99  | R\$ -                 | 96385                 |
| 2.4                          | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO   | m²    |      | 2.657,00 | R\$ 1,70    | R\$ 2,11            | R\$ 5.611,34          | R\$ -               | R\$ 5.611,34  | R\$ -                 | 100576                |
|                              | TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM   |       |      |          |             |                     | R\$ 24.618,53         | R\$ -               | R\$ -         | R\$ -                 | -                     |
| 4                            | PAVIMENTAÇÃO  |       |      |          |             |                     |                       |                     |               |                       |                       |
| 4.1                          | EXECUÇÃO DE MEO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12M)  | m     |      | 520,00   | R\$ 45,00   | R\$ 55,90           | R\$ 29.069,82         | R\$ -               | R\$ -         | R\$ 29.069,82         | 94273                 |
| 4.2                          | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM FÓ DE PEDRA E TRANSPORTE | m²    |      | 2.656,77 | R\$ 74,21   | R\$ 92,18           | R\$ 244.914,00        | R\$ -               | R\$ -         | R\$ 244.914,00        | CP 08                 |
| 4.3                          | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO S8HR (1.700 M²/HORA=  | chp   |      | 2.656,77 | R\$ 0,08    | R\$ 0,10            | R\$ 264,04            | R\$ -               | R\$ 264,04    | R\$ -                 | 5867/1700M²           |
|                              | TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES  |       |      |          |             |                     | R\$ 274.247,86        | R\$ -               | R\$ -         | R\$ 273.983,82        | 273.983,82            |
| 1.1                          | SERVIÇOS LOCAIS   |       |      |          |             |                     |                       |                     |               |                       |                       |
| 1.1                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | MES   |      | 2,00     | R\$ 948,00  | R\$ 1.177,70        | R\$ 2.355,40          | R\$ -               | R\$ -         | R\$ 2.355,40          | CP 06                 |
|                              | TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |      |          |             |                     | R\$ 2.355,40          | R\$ -               | R\$ -         | R\$ 2.355,40          | 2.355,40              |
| <b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b> |   |       |      |          |             |                     | <b>R\$ 302.770,98</b> | <b>R\$ 1.549,19</b> | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 276.339,22</b> | <b>R\$ 277.888,41</b> |
|                              |   |       |      |          |             |                     |                       | 0,51%               | 0,00%         | 91,77%                |                       |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

  
 Magliani Dullius  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309


  
 Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges


PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - RUA SANTA RITA

LOCAL: RUA SANTA RITA  
 TRECHO: ENTRE A RUA GUARANI E FINAL DA RUA  
 ÁREA: 1.764,52m²

| ITEM                                    | DESCRIÇÃO   | UNID. | DMT  | QUANT.   | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL                 | Proporiente          |                  | Concedente (R\$)      | REFERÊNCIA            |
|---|---|-------|------|----------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |   |       |      |          |             |                    |                       | Financieira (R\$)    | Serviço (R\$)    |                       |                       |
| 1                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |      |          |             |                    |                       |                      |                  |                       |                       |
| 1.1                                     | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA FAZ 100M²)                             | m²    |      | 1.764,52 | R\$ 0,30    | R\$ 0,37           | R\$ 657,62            | R\$ 657,62           | R\$ -            | R\$ -                 | 7592,244              |
| TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |   |       |      |          |             |                    | R\$ 657,62            | R\$ 657,62           | R\$ -            | R\$ -                 | 657,62                |
| 2                                       | TERRAPLENAGEM - contratante   |       |      |          |             |                    |                       |                      |                  |                       |                       |
| 2.1                                     | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSP. ATÉ 1 KM                     | m³    |      | 530,00   | R\$ 10,90   | R\$ 13,54          | R\$ 7.116,77          | R\$ -                | R\$ 7.116,77     | R\$ -                 | 10118                 |
| 2.2                                     | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM  | m³km  | 4,00 | 530,00   | R\$ 2,40    | R\$ 2,98           | R\$ 1.580,21          | R\$ -                | R\$ 1.580,21     | R\$ -                 | 97913                 |
| 2.3                                     | EXECUÇÃO DE ATERRIO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE  | m³    |      | 530,00   | R\$ 4,70    | R\$ 5,84           | R\$ 3.094,57          | R\$ -                | R\$ 3.094,57     | R\$ -                 | 96385                 |
| 2.4                                     | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO   | m²    |      | 1.765,00 | R\$ 1,70    | R\$ 2,11           | R\$ 3.727,52          | R\$ -                | R\$ 3.727,52     | R\$ -                 | 100576                |
| TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM         |   |       |      |          |             |                    | R\$ 15.579,06         | R\$ -                | R\$ -            | R\$ -                 |                       |
| 3                                       | PAVIMENTAÇÃO  |       |      |          |             |                    |                       |                      |                  |                       |                       |
| 3.1                                     | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12M)   | m     |      | 353,00   | R\$ 45,00   | R\$ 55,90          | R\$ 19.733,94         | R\$ 16.808,38        | R\$ -            | R\$ 2.925,56          | 94273                 |
| 3.2                                     | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E TRANSPORTE | m²    |      | 1.764,52 | R\$ 74,21   | R\$ 92,18          | R\$ 162.662,05        | R\$ -                | R\$ -            | R\$ 162.662,05        | CP 08                 |
| 3.3                                     | ROLIO COMPACTADOR VIBRATÓRIO S8HP (1.700 M²/HORA--  | chp   |      | 1.764,52 | R\$ 0,08    | R\$ 0,10           | R\$ 175,37            | R\$ -                | R\$ 175,37       | R\$ -                 | 5867/1700M²           |
| TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO          |   |       |      |          |             |                    | R\$ 182.571,35        | R\$ 16.808,38        | R\$ -            | R\$ 165.587,61        | R\$ 182.995,98        |
| 4                                       | SERVIÇOS LOCAIS   |       |      |          |             |                    |                       |                      |                  |                       |                       |
| 4.1                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | MES   |      | 2,00     | R\$ 948,00  | R\$ 1.177,70       | R\$ 2.355,40          | R\$ -                | R\$ -            | R\$ 2.355,40          | CP 06                 |
| TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS LOCAIS       |   |       |      |          |             |                    | R\$ 2.355,40          | R\$ -                | R\$ -            | R\$ 2.355,40          | 2.355,40              |
| <b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO</b>            |   |       |      |          |             |                    | <b>R\$ 201.163,43</b> | <b>R\$ 17.465,99</b> | <b>R\$ 8,68%</b> | <b>R\$ 167.943,01</b> | <b>R\$ 185.409,00</b> |
|   |   |       |      |          |             |                    |                       |                      |                  | <b>83,45%</b>         |                       |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

  
 Magliani Dulius  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309

  
 Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges

**MICRO DRENAGEM - TODOS OS TRECHOS**

**LOCAL:** VÁRIAS RUAS  
**TRECHOS:** TRECHOS DAS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA/NATIVIDADES DE MORAES/ SANTA RITA  
**ÁREA:** 230 m de tubulação + 9 bocas de lobo

| ITEM   | DESCRIÇÃO  | UNID. | DMT  | QUANT. | PREÇO UNIT.  | PREÇO UNIT./<br>B01 | TOTAL     | Proporante      |               | REFERENCIA |
|--|--|-------|------|--------|--------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|------------|
|  |  |       |      |        |              |                     |           | Financiar (R\$) | Serviço (R\$) |            |
| <b>MICRODRENAGEM - Rua Natividades de Moraes</b>             |  |       |      |        |              |                     |           |                 |               |            |
| 1  | MICRODRENAGEM - Rua Natividades de Moraes                                  | m³    |      | 34,00  | R\$ 11,64    | R\$ 14,46           | 491,65    | R\$ -           | R\$ 491,65    | 90099      |
| 1.1  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VAIA - MATERIAL DE 1ª CAT. -                       | m³    | 1,00 | 10,88  | R\$ 2,40     | R\$ 2,98            | 32,44     | R\$ -           | R\$ 32,44     | 97913      |
| 1.2  | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 5 KM                       | m³km  |      | 32,00  | R\$ 52,20    | R\$ 64,85           | 2.075,14  | R\$ -           | R\$ 2.075,14  | 7781       |
| 1.3  | TUBULAÇÃO Ø400MM - PSI - MF  | m     |      | 32,00  | R\$ 46,80    | R\$ 58,14           | 1.860,47  | R\$ -           | R\$ 1.860,47  | 92809      |
| 1.4  | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  | m     |      | 25,60  | R\$ 1,70     | R\$ 2,11            | 54,06     | R\$ -           | R\$ 54,06     | 100576     |
| 1.5  | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VAIA   | m²    |      | 23,00  | R\$ 20,51    | R\$ 25,48           | 586,03    | R\$ -           | R\$ 586,03    | 93374      |
| 1.6  | CAVA COLETOIRA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H ATE 1,50M - COMBINADA - | unid. |      | 1,00   | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68        | 1.987,68  | R\$ -           | R\$ 1.987,68  | 97936      |
| 2.7  | TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA   | unid. |      | 4,00   | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68        | 7.950,72  | R\$ -           | R\$ 7.950,72  | 97936      |
| <b>TOTAL DO ITEM 1</b>                                       |  |       |      |        |              |                     |           |                 |               |            |
|  |  |       |      |        |              |                     | 7.087,47  | R\$             | 5.977,35      | 12,97%     |
| <b>MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva e Rua Santa Rita</b> |  |       |      |        |              |                     |           |                 |               |            |
| 2  | MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva e Rua Santa Rita                      | m³    |      | 128,00 | R\$ 11,64    | R\$ 14,46           | 1.850,93  | R\$ -           | R\$ 1.850,93  | 90099      |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VAIA - MATERIAL DE 1ª CAT. -                       | m³    | 1,00 | 44,00  | R\$ 2,40     | R\$ 2,98            | 131,19    | R\$ -           | R\$ 131,19    | 97913      |
| 2.2  | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 5 KM                       | m³km  |      | 117,00 | R\$ 52,20    | R\$ 64,85           | 7.587,22  | R\$ -           | R\$ 7.587,22  | 7781       |
| 2.3  | TUBULAÇÃO Ø400MM - PSI - MF  | m     |      | 117,00 | R\$ 46,80    | R\$ 58,14           | 6.802,34  | R\$ -           | R\$ 6.802,34  | 92809      |
| 2.4  | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  | m     |      | 94,00  | R\$ 1,70     | R\$ 2,11            | 198,52    | R\$ -           | R\$ 198,52    | 100576     |
| 2.5  | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VAIA   | m²    |      | 84,00  | R\$ 20,51    | R\$ 25,48           | 2.140,28  | R\$ -           | R\$ 2.140,28  | 93374      |
| 2.6  | REATERRO DE VAIA PLUVIAL COMPACTADO  | m³    |      | 4,00   | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68        | 7.950,72  | R\$ -           | R\$ 7.950,72  | 97936      |
| 2.7  | CAVA COLETOIRA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H ATE 1,50M - COMBINADA - | unid. |      | 4,00   | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68        | 7.950,72  | R\$ -           | R\$ 7.950,72  | 97936      |
| <b>TOTAL DO ITEM 2</b>                                       |  |       |      |        |              |                     |           |                 |               |            |
|  |  |       |      |        |              |                     | 26.661,20 | R\$             | 22.538,80     | 48,78%     |
| <b>MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva</b>                  |  |       |      |        |              |                     |           |                 |               |            |
| 3  | MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva                                       | m³    |      | 89,00  | R\$ 11,64    | R\$ 14,46           | 1.286,97  | R\$ -           | R\$ 1.286,97  | 90099      |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VAIA - MATERIAL DE 1ª CAT. -                       | m³km  | 1,00 | 31,00  | R\$ 2,40     | R\$ 2,98            | 92,43     | R\$ -           | R\$ 92,43     | 97913      |
| 2.2  | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 5 KM                       | m     |      | 81,00  | R\$ 52,20    | R\$ 64,85           | 5.252,69  | R\$ -           | R\$ 5.252,69  | 7781       |
| 2.3  | TUBULAÇÃO Ø400MM - PSI - MF  | m     |      | 81,00  | R\$ 46,80    | R\$ 58,14           | 4.709,31  | R\$ -           | R\$ 4.709,31  | 92809      |
| 2.4  | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  | m²    |      | 65,00  | R\$ 1,70     | R\$ 2,11            | 137,27    | R\$ -           | R\$ 137,27    | 100576     |
| 2.5  | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VAIA   | m³    |      | 58,00  | R\$ 20,51    | R\$ 25,48           | 1.477,82  | R\$ -           | R\$ 1.477,82  | 93374      |
| 2.6  | REATERRO DE VAIA PLUVIAL COMPACTADO  | unid. |      | 4,00   | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68        | 7.950,72  | R\$ -           | R\$ 7.950,72  | 97936      |
| 2.7  | CAVA COLETOIRA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H ATE 1,50M - COMBINADA - | unid. |      | 4,00   | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68        | 7.950,72  | R\$ -           | R\$ 7.950,72  | 97936      |
| <b>TOTAL DO ITEM 2</b>                                       |  |       |      |        |              |                     |           |                 |               |            |
|  |  |       |      |        |              |                     | 20.907,21 | R\$             | 18.050,00     | 38,25%     |
| <b>MICRODRENAGEM - Rua P. Costa e Silva</b>                  |  |       |      |        |              |                     |           |                 |               |            |
|  |  |       |      |        |              |                     | 54.655,89 | R\$             | 46.566,15     | 85,20%     |
|  |  |       |      |        |              |                     |           | R\$             | 0,00%         |            |
|  |  |       |      |        |              |                     |           | R\$             | 0,00%         | 46.566,15  |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

*Magliani Dujlius*  
 Magliani Dujlius  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309


*Cleonice Pasqualotto*  
 Cleonice Pasqualotto da Paçola Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO - SEMI SERVIÇOS**  
**RUAS PIRATINI E SÃO JOÃO**

| ITEM         | DESCRIÇÃO                        | TOTAL                 | Mês 1        |                      | Mês 2         |                      | Mês 3         |                      | Mês 4         |                      |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|              |                                  |                       | %            | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO           |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES            | R\$ 1.741,21          | 100,00%      | R\$ 1.741,21         | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
| 2            | TERRAPLENAGEM                    | R\$ -                 | 0,00%        | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
| 3            | PAVIMENTAÇÃO                     | R\$ 323.325,05        | 0,00%        | R\$ -                | 13,68%        | R\$ 44.245,61        | 13,68%        | R\$ 44.245,61        | 18,16%        | R\$ 58.708,46        |
| 4            | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R\$ 4.710,80          | 37,50%       | R\$ 1.766,55         | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 25,00%        | R\$ 1.177,70         |
| 5            | MICRO DRENAGEM                   | R\$ 68.564,65         | 25,00%       | R\$ 17.141,62        | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 36,40%        | R\$ 24.957,06        |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>R\$ 398.341,71</b> | <b>5,18%</b> | <b>R\$ 20.649,38</b> | <b>11,11%</b> | <b>R\$ 44.245,61</b> | <b>11,11%</b> | <b>R\$ 44.245,61</b> | <b>21,30%</b> | <b>R\$ 84.943,22</b> |
|              | Proporante Financeira            | R\$ 101.220,49        | 18,66%       | R\$ 18.882,83        | 4,00%         | R\$ 4.053,00         | 4,00%         | R\$ 4.053,01         | 15,81%        | R\$ 16.001,61        |
|              | Proporante Serviço               | R\$ -                 | 0,00%        | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
|              | Concedente                       | R\$ 297.121,21        | 0,59%        | R\$ 1.766,55         | 13,53%        | R\$ 40.192,61        | 13,53%        | R\$ 40.192,61        | 23,17%        | R\$ 68.841,61        |
|              |                                  | R\$ 398.341,71        |              | R\$ -                |               | R\$ -                |               | R\$ -                |               | R\$ -                |
| ITEM         | DESCRIÇÃO                        | TOTAL                 | Mês 5        |                      | Mês 6         |                      | Mês 7         |                      | Mês 8         |                      |
|              |                                  |                       | %            | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO           | %             | FINANCEIRO           |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES            | R\$ 1.741,21          | 0,00%        | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
| 2            | TERRAPLENAGEM                    | R\$ -                 | 0,00%        | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
| 3            | PAVIMENTAÇÃO                     | R\$ 323.325,05        | 18,18%       | R\$ 58.795,12        | 36,29%        | R\$ 117.330,25       | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
| 4            | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | R\$ 4.710,80          | 37,50%       | R\$ 1.766,55         | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
| 5            | MICRO DRENAGEM                   | R\$ 68.564,65         | 38,60%       | R\$ 26.465,96        | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
|              | Proporante Financeira            | R\$ 101.220,49        | 21,85%       | R\$ 87.027,63        | 29,45%        | R\$ 117.330,25       | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
|              | Proporante Serviço               | R\$ -                 | 70,55%       | R\$ 281.011,46       | 100,00%       | R\$ 398.341,71       | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
|              | Concedente                       | R\$ 297.121,21        | 9,69%        | R\$ 28.797,59        | 39,49%        | R\$ 117.330,25       | 0,00%         | R\$ -                | 0,00%         | R\$ -                |
|              |                                  |                       | 0,00%        |                      | 0,00%         |                      |               |                      |               |                      |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

  
 Magliani Dillius  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309

  
 Cleonice Pasquolotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUAS PIRATINI E SÃO JOÃO  
 ÁREA: 3.172m² de pavimentação basáltica  
 DATA: JUL/2021

DATA BASE: SEM DEDONERÇÃO  
 SINAPI DEZEMBRO/2021  
 SICRO JAN/2021  
 BDI: 24,23%

ORÇAMENTO GLOBAL - pavimentação basáltica - SEM SERVIÇOS  
 RUA PIRATINI E SÃO JOÃO

| ITEM   | DESCRIÇÃO   | UNID. | DMT  | QUANT.   | PREÇO UNIT.  | TOTAL        |                | Proporcione       |               | CONCED. | REFERENCIA  |            |
|--|---|-------|------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|---------|-------------|------------|
|  |   |       |      |          |              |              |                | Financieira (R\$) | Serviço (R\$) |         |             |            |
| 1  | SERVÇOS PRELIMINARES  |       |      |          |              |              |                |                   |               |         |             |            |
| 1.1  | SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA FAZ 100M²)                                      | m²    |      | 3.172,00 | R\$ 0,30     | R\$ 0,37     | R\$ 1.182,17   | R\$ 1.182,17      | R\$ -         | R\$ -   | 7592/244    |            |
| 1.2  | PLACA DE OBRA (BRUCOS 2X1M)   | m²    |      | 2,00     | R\$ 225,00   | R\$ 279,52   | R\$ 559,04     | R\$ 559,04        | R\$ -         | R\$ -   | 4813        |            |
| TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES            |   |       |      |          |              |              | R\$ 1.741,21   | R\$ 1.741,21      | R\$ -         | R\$ -   | 1.741,21    |            |
| 2  | TERMOPLASTAGEM - constante  |       |      |          |              |              |                |                   |               |         |             |            |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSP ATÉ 1 KM                              | m³    |      | 980,00   | R\$ 10,90    | R\$ 13,54    | R\$ 13.270,25  | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 101138      |            |
| 2.2  | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM - Constante                                      | m³xkm |      | 4,00     | R\$ 980,00   | R\$ 2,40     | R\$ 2,921,89   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 97913       |            |
| 2.3  | EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DO COORTE - Constante                                     | m³    |      | 980,00   | R\$ 4,70     | R\$ 5,84     | R\$ 5.722,03   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 95885       |            |
| 2.4  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - Constante   | m²    |      | 3.172,00 | R\$ 1,70     | R\$ 2,11     | R\$ 6.698,98   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 100576      |            |
| TOTAL DO ITEM 2 - TERMOPLASTAGEM                   |   |       |      |          |              |              | R\$ 28.613,15  | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | -           |            |
| 3  | PAVIMENTAÇÃO  |       |      |          |              |              |                |                   |               |         |             |            |
| 3.1  | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12M)   | m     |      | 553,00   | R\$ 45,00    | R\$ 55,90    | R\$ 30.914,64  | R\$ 30.914,64     | R\$ -         | R\$ -   | 94273       |            |
| 3.2  | PAVIMENTAÇÃO COM PAVALEPEPED. INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEIRA E TRANSPORTE            | m²    |      | 3.172,00 | R\$ 74,21    | R\$ 92,18    | R\$ 292.410,41 | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | CP-08       |            |
| 3.3  | ROLIO COMPACTADOR VIBRADORIO SHH (1.700 M²/HORA)  | chp   |      | 3.172,00 | R\$ 0,08     | R\$ 0,10     | R\$ 315,25     | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 5867/1700M² |            |
| TOTAL DO ITEM 3 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |   |       |      |          |              |              | R\$ 323.640,29 | R\$ 30.914,64     | R\$ -         | R\$ -   | 292.410,41  | 323.325,05 |
| 4  | SERVÇOS LOCAIS  |       |      |          |              |              |                |                   |               |         |             |            |
| 4.1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | MES   |      | 4,00     | R\$ 948,00   | R\$ 1.177,70 | R\$ 4.710,80   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 4.710,80    | CP-06      |
| TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS PRELIMINARES            |   |       |      |          |              |              | R\$ 4.710,80   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 4.710,80    | 4.710,80   |
| 5  | MICRODRENAGEM   |       |      |          |              |              |                |                   |               |         |             |            |
| 5.1  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VAIA - MATERIAL DE 1ª CAT.  | m³    |      | 336,00   | R\$ 11,64    | R\$ 14,46    | R\$ 4.858,68   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 90099       |            |
| 5.2  | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 5 KM  | m³xkm | 1,00 | 160,00   | R\$ 2,40     | R\$ 2,98     | R\$ 477,04     | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 97913       |            |
| 5.3  | TUBULAÇÃO Ø400MM - P-S1 - NF  | m     |      | 117,00   | R\$ 52,20    | R\$ 64,85    | R\$ 7.587,22   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 37451       |            |
| 5.4  | ASSERTEAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  | m     |      | 117,00   | R\$ 46,90    | R\$ 58,14    | R\$ 6.802,34   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 92809       |            |
| 5.5  | TUBULAÇÃO Ø600MM - P-S1 - NF  | m     |      | 165,00   | R\$ 87,40    | R\$ 108,58   | R\$ 17.915,21  | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 37453       |            |
| 5.6  | ASSERTEAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  | m     |      | 165,00   | R\$ 67,90    | R\$ 84,35    | R\$ 13.918,11  | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 92811       |            |
| 5.7  | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VAIA  | m²    |      | 226,00   | R\$ 1,70     | R\$ 2,11     | R\$ 477,29     | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 100576      |            |
| 5.8  | REATERRO DE VAIA PLUVIAL COMPACTADO   | m³    |      | 176,00   | R\$ 20,51    | R\$ 25,48    | R\$ 4.484,40   | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -   | 93374       |            |
| 5.9  | CAVA COLETOIRA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H ATÉ 1,50M - COMBINADA-TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA | unid. |      | 11,00    | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68 | R\$ 21.864,48  | R\$ 21.864,48     | R\$ -         | R\$ -   | 97936       |            |
| TOTAL DO ITEM 5                                    |   |       |      |          |              |              | R\$ 78.384,78  | R\$ 68.564,65     | R\$ -         | R\$ -   | -           |            |
| TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO + MICRODRENAGEM              |   |       |      |          |              |              | R\$ 437.090,24 | R\$ 101.220,49    | R\$ -         | R\$ -   | 297.121,21  | 398.341,71 |
|  |   |       |      |          |              |              | R\$ 23,16%     | R\$ 0,00%         |               |         | 67,98%      |            |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

*Margiani Dulius*  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309


*Cleonice Pasquolotto da Paixão Toledo*  
 Prefeita Municipal de Campos Borges


PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - RUA SÃO - SEM SERVIÇOS

LOCAL: RUA SÃO JOÃO  
 TRECHO: ENTRE A RUA PLANALTO E PIRATINI  
 ÁREA: 872m² de pavimentação

| ITEM                                    | DESCRIÇÃO   | UNID. | DMT  | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT./<br>BOL | TOTAL         | PropONENTE     |               | Concedente    | REFERÊNCIA  |               |
|---|---|-------|------|--------|-------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|   |   |       |      |        |             |                     |               | Financia (R\$) | Serviço (R\$) |               |             |               |
| 1                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES   | m²    |      | 872,00 | R\$ 0,30    | R\$ 0,37            | R\$ 324,99    | R\$ 324,99     | R\$ -         | -             | 7592-204    |               |
| TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |   |       |      |        |             |                     |               |                |               |               |             |               |
| 2                                       | TERRAPLENAGEM - Contrante   | m³    |      | 270,00 | R\$ 10,90   | R\$ 13,54           | R\$ 3.656,09  | R\$ -          | R\$ -         | -             | 101138      |               |
| 2.1                                     | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSP. ATÉ 1 KM                   | m³    | 4,00 | 270,00 | R\$ 2,40    | R\$ 2,98            | R\$ 805,01    | R\$ -          | R\$ -         | -             | 97913       |               |
| 2.2                                     | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORA DMT 4 KM  | m³.km |      | 270,00 | R\$ 4,70    | R\$ 5,84            | R\$ 1.576,48  | R\$ -          | R\$ -         | -             | 96385       |               |
| 2.3                                     | EXECUÇÃO DE ATERRIO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE                                      | m³    |      | 872,00 | R\$ 1,70    | R\$ 2,11            | R\$ 1.841,59  | R\$ -          | R\$ -         | -             | 100576      |               |
| 2.4                                     | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO   | m²    |      |        |             |                     | R\$ 7.879,16  | R\$ -          | R\$ -         | -             |             |               |
| TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM         |   |       |      |        |             |                     |               |                |               |               |             |               |
| 3                                       | PAVIMENTAÇÃO  | m     |      | 145,00 | R\$ 45,00   | R\$ 55,90           | R\$ 8.106,01  | R\$ 8.106,01   | R\$ -         | -             | 96273       |               |
| 3.1                                     | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12M)   | m     |      | 872,00 | R\$ 74,21   | R\$ 92,18           | R\$ 80.385,21 | R\$ -          | R\$ -         | -             | CP 08       |               |
| 3.2                                     | PAVIMENTAÇÃO COM PAVALETYPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE FERRA E TRANSPORTE | m²    |      | 872,00 | R\$ 0,08    | R\$ 0,10            | R\$ 86,66     | R\$ -          | R\$ -         | -             | 5867/1700M² |               |
| 3.3                                     | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 58HP (1,700 M²/HORA) - Contrante                                | chp   |      |        |             |                     | R\$ 88.577,88 | R\$ 8.106,01   | R\$ -         | -             |             |               |
| TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO          |   |       |      |        |             |                     |               |                |               |               |             |               |
| 4                                       | SERVIÇOS LOCAIS   | MES   |      | 1,50   | R\$ 948,00  | R\$ 1.177,70        | R\$ 1.766,55  | R\$ -          | R\$ -         | -             | CP 06       |               |
| 4.1                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   |       |      |        |             |                     | R\$ 1.766,55  | R\$ -          | R\$ -         | -             |             |               |
| TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS LOCAIS       |   |       |      |        |             |                     |               |                |               |               |             |               |
| TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO                   |   |       |      |        |             |                     | R\$ 98.548,58 | R\$ 8.430,99   | R\$ 8.56%     | R\$ 82.151,76 | R\$ 83,86%  | R\$ 90.582,75 |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

  
 Magliani Djaluis  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309


  
 Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges


PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA - RUA PIRATINI - SEM SERVIÇOS

LOCAL: RUA PIRATINI  
 TRECHO: ENTRE A RUA RUI BARBOSA E BRASIL  
 ÁREA: 2.300m² de pavimentação

| ITEM                                    | DESCRIÇÃO   | UNID. | DMT  | QUANT.   | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT./<br>BDI | TOTAL          | Proprietário     |               | Concedente | REFERÊNCIA  |
|---|---|-------|------|----------|-------------|---------------------|----------------|------------------|---------------|------------|-------------|
|   |   |       |      |          |             |                     |                | Financiera (R\$) | Serviço (R\$) |            |             |
| 1                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |      |          |             |                     |                |                  |               |            |             |
| 1.1                                     | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (R\$30,00/HORA FAZ 100M²)                             | m²    |      | 2.300,00 | R\$ 0,30    | R\$ 0,37            | R\$ 857,19     | R\$ 857,19       |               | R\$ -      | 7592/244    |
| 1.2                                     | PLACA DE OBRA (2 PLACAS 2X1M)   | m²    |      | 2,00     | R\$ 225,00  | R\$ 279,52          | R\$ 559,04     | R\$ 559,04       |               | R\$ -      | 4813        |
| TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES |   |       |      |          |             |                     | R\$ 1.416,22   | R\$ 1.416,22     |               | R\$ -      |             |
| 2                                       | TERRAPLENAGEM - contrante   |       |      |          |             |                     |                |                  |               |            |             |
| 2.1                                     | ESCALVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSP ATÉ 1 KM                     | m³    |      | 710,00   | R\$ 10,90   | R\$ 13,54           | R\$ 9.614,16   | R\$ -            |               | R\$ -      | 101138      |
| 2.2                                     | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FOJA DMT 4 KM  | m³km  | 4,00 | 710,00   | R\$ 2,40    | R\$ 2,98            | R\$ 2.116,88   | R\$ -            |               | R\$ -      | 97913       |
| 2.3                                     | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE   | m³    |      | 710,00   | R\$ 4,70    | R\$ 5,84            | R\$ 4.145,56   | R\$ -            |               | R\$ -      | 96385       |
| 2.4                                     | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO   | m²    |      | 2.300,00 | R\$ 1,70    | R\$ 2,11            | R\$ 4.857,39   | R\$ -            |               | R\$ -      | 100576      |
| TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM         |   |       |      |          |             |                     | R\$ 20.733,99  | R\$ -            |               | R\$ -      |             |
| 3                                       | PAVIMENTAÇÃO  |       |      |          |             |                     |                |                  |               |            |             |
| 3.1                                     | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1.00X0,30X0,09X0,12M)   | m     |      | 408,00   | R\$ 45,00   | R\$ 55,90           | R\$ 22.808,63  | R\$ 22.808,63    |               | R\$ -      | 94273       |
| 3.2                                     | PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE LASTRO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE | m²    |      | 2.300,00 | R\$ 74,21   | R\$ 92,18           | R\$ 212.025,20 | R\$ -            |               | R\$ -      | CP 08       |
| 3.3                                     | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 58HP (1.700 M²/HORA) - Contrante                                  | chp   |      | 2.300,00 | R\$ 0,08    | R\$ 0,10            | R\$ 228,58     | R\$ -            |               | R\$ -      | 5867/170DMF |
| TOTAL DO ITEM 3 - TERRAPLENAGEM         |   |       |      |          |             |                     | R\$ 235.062,42 | R\$ 22.808,63    |               | R\$ -      |             |
| 4                                       | SERVIÇOS LOCAIS   |       |      |          |             |                     |                |                  |               |            |             |
| 4.1                                     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   | MES   |      | 2,50     | R\$ 948,00  | R\$ 1.177,70        | R\$ 2.944,25   | R\$ -            |               | R\$ -      | CP 06       |
| TOTAL DO ITEM 4 - SERVIÇOS LOCAIS       |   |       |      |          |             |                     | R\$ 2.944,25   | R\$ -            |               | R\$ -      |             |
| TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO                   |   |       |      |          |             |                     | R\$ 260.156,88 | R\$ 24.224,85    |               | R\$ -      |             |
|   |   |       |      |          |             |                     | 9,31%          | 0,00%            |               |            |             |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

  
 Magliani Dullius  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309


  
 Cleonice Pasquolotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges


MICRO DRENAGEM - TODOS OS TRECHOS - SEM SERVIÇOS

LOCAL: VÁRIAS RUAS  
 TRECHO: TRECHOS DAS RUAS PIRATINI E SÃO JOÃO  
 ÁREA: 282 m de tubulação + 11 bocas de lobo

| ITEM                   | DESCRIÇÃO   | UNID. | DMT  | QUANT. | PREÇO UNIT.  | PREÇO UNIT./BDI | TOTAL         | Proponente        |               | Concedente (R\$) | REFERENCIA |
|------------------------|---|-------|------|--------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
|                        |   |       |      |        |              |                 |               | Financieira (R\$) | Serviço (R\$) |                  |            |
| 1                      | MICRODRENAGEM - Rua São João e Rua Piratini   |       |      |        |              |                 |               |                   |               |                  |            |
| 1.1                    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VAIA - MATERIAL DE 1º CAT.  | m³    |      | 336,00 | R\$ 11,64    | R\$ 14,46       | R\$ 4.858,68  | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -            | 90099      |
| 1.2                    | TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO - BOTA-FORNA DMT 5 KM   | m³xkm | 1,00 | 160,00 | R\$ 2,40     | R\$ 2,98        | R\$ 477,04    | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -            | 97913      |
| 1.3                    | TUBULAÇÃO Ø400MM - PSI - MF   | m     |      | 117,00 | R\$ 52,20    | R\$ 64,85       | R\$ 7.587,22  | R\$ 7.587,22      | R\$ -         | R\$ -            | 7781       |
| 1.4                    | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM   | m     |      | 117,00 | R\$ 46,80    | R\$ 58,14       | R\$ 6.802,34  | R\$ 6.802,34      | R\$ -         | R\$ -            | 92809      |
| 1.5                    | TUBULAÇÃO Ø600MM - PSI - MF   | m     |      | 165,00 | R\$ 87,40    | R\$ 108,58      | R\$ 17.915,21 | R\$ 17.915,21     | R\$ -         | R\$ -            | 7158       |
| 1.6                    | ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM   | m     |      | 165,00 | R\$ 67,90    | R\$ 84,35       | R\$ 13.918,11 | R\$ 13.918,11     | R\$ -         | R\$ -            | 92811      |
| 1.7                    | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VAIA  | m²    |      | 226,00 | R\$ 1,70     | R\$ 2,11        | R\$ 477,29    | R\$ 477,29        | R\$ -         | R\$ -            | 100576     |
| 1.8                    | REATERRO DE VAIA PLUVIAL COMPACTADO   | m³    |      | 176,00 | R\$ 20,51    | R\$ 25,48       | R\$ 4.484,40  | R\$ -             | R\$ -         | R\$ -            | 93374      |
| 1.9                    | CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INT. 0,80X0,80M H.ATE 1,50M - COMBINADA-TAMPA DE CONCRETO E GRADEADA | und.  |      | 11,00  | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.987,68    | R\$ 21.864,48 | R\$ 21.864,48     | R\$ -         | R\$ -            | 97936      |
| TOTAL DO ITEM 1        |   |       |      |        |              |                 | R\$ 78.384,78 | R\$ 68.564,65     | R\$ -         | R\$ -            | 100,00%    |
| TOTAL DA MICRODRENAGEM |   |       |      |        |              |                 | R\$ 78.384,78 | R\$ 68.564,65     | R\$ -         | R\$ -            | 87,47%     |

Campos Borges, 07 de abril de 2022.

  
 Magliani Dujlus  
 Responsável Técnico  
 CREA RS 107.309

  
 Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo  
 Prefeita Municipal de Campos Borges