

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES  
 LOCAL: RUA IPIRANGA  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE  
 ÁREA: 287,00 M²  
 DATA: 04/05/2022

VALOR TOTAL:

R\$ 148.802,17

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
			%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.033,10	100,00%	R\$ 2.033,10	0,00%		0,00%					
2	FUNDAÇÕES	R\$ 8.342,24	100,00%	R\$ 8.342,24	0,00%		0,00%					
3	ESTRUTURA	R\$ 10.427,80	0,00%		100,00%	R\$ 10.427,80	0,00%					
4	ELEVAÇÕES	R\$ 7.882,58	0,00%		100,00%	R\$ 7.882,58	0,00%					
5	COBERTURA/FORRO	R\$ 10.864,33	0,00%		50,00%	R\$ 5.432,16	50,00%					
6	REVESTIMENTOS	R\$ 4.827,88	0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 4.827,88	0,00%			
7	PISOS/CALÇADAS	R\$ 22.589,32	0,00%		50,00%	R\$ 11.294,66	50,00%					
8	ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 4.580,29	0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 4.580,29	0,00%			
9	PINTURA	R\$ 1.112,65	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 1.112,65	100,00%	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 8.604,68	10,00%	R\$ 860,47	20,00%	R\$ 1.720,94	30,00%	R\$ 2.581,40	30,00%	R\$ 2.581,40	10,00%	R\$ 860,47
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.940,88	10,00%	R\$ 294,09	20,00%	R\$ 588,18	30,00%	R\$ 882,27	30,00%	R\$ 882,27	10,00%	R\$ 294,09
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 7.299,20	10,00%	R\$ 729,92	20,00%	R\$ 1.459,84	30,00%	R\$ 2.189,76	30,00%	R\$ 2.189,76	10,00%	R\$ 729,92
13	EQUIPAMENTOS	R\$ 56.480,15	0,00%		0,00%		10,00%	R\$ 5.648,02	50,00%	R\$ 28.240,08	40,00%	R\$ 22.592,06
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 817,05	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 817,05
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 148.802,17</b>	<b>8,24%</b>	<b>R\$ 12.259,82</b>	<b>26,08%</b>	<b>R\$ 38.806,16</b>	<b>22,08%</b>	<b>R\$ 32.856,15</b>	<b>22,78%</b>	<b>R\$ 33.893,51</b>	<b>20,82%</b>	<b>R\$ 30.986,53</b>
			<b>8,24%</b>	<b>R\$ 12.259,82</b>	<b>34,32%</b>	<b>R\$ 51.065,98</b>	<b>56,40%</b>	<b>R\$ 83.922,13</b>	<b>79,18%</b>	<b>R\$ 117.815,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 148.802,17</b>

CAMPOS BORGES/RS, 04 DE MAIO DE 2022.

*Bruna M. Dandara*  
 Bruna Maldaner Dandara  
 ENGENHEIRA CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA RS 244904

*Claudio Joni de Oliveira*  
 Claudio Joni de Oliveira  
 REPRESENTANTE DA EMPRESA CNPJ 22.521.643/0001-13

**22.521.643/0001-13**  
**PEDREIRA E CONSTRUTORA**  
**NOSSA SENHORA APARECIDA**  
**CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA**  
 Dr. Linha Ferrari, 655 - Interior  
 CEP 99435-000  
 CAMPOS BORGES - RS

*Paul*