

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO RUAS PIRATINI E SÃO JOÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO
1	1ª Etapa Centro de Cultura	R\$ 408.635,86	5,03%	R\$ 20.545,79	8,72%	R\$ 35.636,67	10,46%	R\$ 42.744,01	11,46%	R\$ 46.811,61
2	2ª Etapa Centro de Cultura	R\$ 434.945,38	0,00%	R\$ 136.917,46	0,00%	R\$ 41.195,00	0,00%	R\$ 64.091,12	0,00%	R\$ 26.581,61
3	3ª Etapa Centro de Cultura	R\$ 108.260,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	21,76%	R\$ 23.553,12	10,08%	R\$ 10.909,77
TOTAL		R\$ 951.841,65	16,54%	R\$ 157.463,25	8,07%	R\$ 76.831,67	13,70%	R\$ 130.388,25	8,86%	R\$ 84.302,99
			16,54%	R\$ 157.463,25	24,61%	R\$ 234.294,92	38,31%	R\$ 364.683,17	47,17%	R\$ 448.986,16

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
			%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO
1	1ª Etapa Centro de Cultura	R\$ 408.635,86	34,69%	R\$ 141.736,56	14,22%	R\$ 58.128,25	8,84%	R\$ 36.114,48	6,59%	R\$ 26.918,49
2	2ª Etapa Centro de Cultura	R\$ 434.945,38	0,00%	R\$ 40.883,84	0,00%	R\$ 55.605,79	0,00%	R\$ 19.978,04	0,00%	R\$ 49.692,52
3	3ª Etapa Centro de Cultura	R\$ 108.260,41	12,19%	R\$ 13.201,02	21,76%	R\$ 23.553,12	20,54%	R\$ 22.233,10	13,68%	R\$ 14.810,28
TOTAL		R\$ 951.841,65	20,57%	R\$ 195.821,42	14,42%	R\$ 137.287,16	8,23%	R\$ 78.325,62	9,60%	R\$ 91.421,29
			20,57%	R\$ 644.807,58	82,17%	R\$ 782.094,74	90,40%	R\$ 860.420,36	100,00%	R\$ 951.841,65

Campos Borges, 27 de fevereiro de 2023.

Magliani Dullius  
Responsável Técnico  
CREA RS 107.309

Cleonice Pasqualotto da Paixão Toledo  
Prefeita Municipal de Campos Borges