

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**Construtora e Incorporadora**  
**PALMITINHO**

FONES: 55 98964.1165 / 55 3791.1533  
 construtorapalmitinho@hotmail.com

RUA DO QUÊ DE CAYRUS, 275 - CENTRO - CEP: 08430-000 - PALMITINHO - RS

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES
1	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3,97	16.207,76	810,39 5%	15.397,37 95%	-	-	-	-	-	-
2	PAREDES E REVESTIMENTOS	5,22	21.308,66	2.130,87 10%	4.261,73 20%	14.916,06 70%	-	-	-	-	-
3	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM ALUZINC TELHAS METÁLICAS	35,03	143.066,00	-	14.306,60 10%	7.153,30 5%	28.613,20 20%	92.992,90 65%	-	-	-
4	ESQUADRIAS	7,35	30.024,07	-	-	-	-	-	30.024,07 100%	-	-
5	VIDROS E DIVISÓRIAS	4,18	17.067,24	-	-	-	-	-	8.533,62 50%	8.533,62 50%	-
6	PISOS	27,18	111.018,92	11.101,89 10%	-	33.306,68 30%	22.203,78 20%	44.407,57 40%	-	-	-
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	8,99	36.730,11	3.673,01 10%	1.836,51 5%	-	-	1.836,51 5%	18.365,06 50%	11.019,02 30%	-
8	PINTURA	3,35	13.683,32	-	-	-	-	-	-	13.683,32 100%	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,43	14.024,28	-	-	-	-	-	7.012,14 50%	-	7.012,14 50%
10	INSTALAÇÕES PPCI	0,55	2.237,56	-	-	-	-	-	-	-	2.237,56 100%
11	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,75	3.064,03	-	-	-	-	-	-	-	3.064,03 100%
	FINANCEIRO SIMPLES		408.431,95	17.716,16 0%	35.802,21 0%	55.375,04 0%	50.816,98 0%	139.236,98 0%	63.934,89 0%	33.235,96 0%	12.313,73 0%
	FINANCEIRO ACUMULADO			17.716,16 4,34%	53.518,37 8,77%	108.893,41 13,56%	159.710,39 12,44%	298.947,37 34,09%	362.882,26 15,65%	396.118,22 8,14%	408.431,95 3,01%
	FÍSICO SIMPLES	100,00									
	FÍSICO ACUMULADO			4,34%	13,11%	26,67%	39,11%	73,20%	88,85%	96,99%	100,00%

CONST. INC. PALMITINHO LTDA  
 CNPJ: 03.445.493/0001-46

JOSAO V. BONAFE

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA  
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFE  
 ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU 1555209-0

Const. e Inc. Palmitinho Ltda  
 CNPJ: 03.445.493/0001-46

VINICISS ZANCAN BONAFE  
 Engenheiro Civil  
 Engenheiro de Segurança do Trabalho  
 CREA/RS 183753

*[Handwritten signature]*

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

**Construtora e Incorporadora**  
**PALMITINHO**  
 FONES: 55 3394.1165 / 55 3201.1533  
 construtora.palmitinho@bol.com.br  
 RUA DIÓGENE DE CAMARGOS, 57 - CENTRO - CEP: 83820-000 - PALMITINHO - PR

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,73	7.509,89	0%	-	-	-	-	-	-	7.509,89
2	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA	31,10	135.183,56	23.102,87 17,09%	107.024,82 79,17%	5.055,87 3,74%	-	-	-	-	-
3	COBERTURA PLUVIAL	14,55	63.245,10	-	-	14.672,86 23,20%	48.572,24 76,80%	-	-	-	-
4	FUNDAÇÕES	3,27	14.198,89	0%	6.460,49 45,50%	7.738,40 54,50%	-	-	-	-	-
5	ESTRUTURA CONVENCIONAL	3,31	14.391,65	0%	-	14.391,65 100%	-	-	-	-	-
6	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	5,44	23.648,72	0%	-	-	13.917,27 58,85%	9.731,45 41,15%	-	-	-
7	PISOS E RODAPES	11,65	50.628,48	0%	-	-	7.255,06 14,33%	26.423,00 52,19%	-	16.950,42 33,48%	-
8	ABERTURAS	5,28	22.946,32	0%	-	-	-	1.002,75 4,37%	21.943,57 95,63%	-	-
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,67	2.917,46	0%	-	-	1.808,83 62%	1.108,63 38%	-	-	-
10	FORRO	4,30	18.673,02	0%	-	-	-	-	16.441,59 88,05%	2.231,43 11,95%	-
11	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	2,54	11.059,91	0%	-	-	-	2.561,48 23,16%	6.506,08 59,73%	1.892,35 17,11%	-
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS	2,65	11.514,68	0%	-	-	-	-	-	11.514,68 100%	-
13	RAMPAS E CORRIMOES	0,62	2.686,04	0%	-	-	-	-	-	-	2.686,04 100%
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	3,37	14.651,98	0%	-	-	-	14.651,98 100%	-	-	-
15	ACESSOS E PASSEIOS	8,63	37.503,98	0%	-	-	-	-	-	-	37.503,98 100%
16	SERVIÇOS EXTRAS	0,89	3.966,77	0%	-	-	-	-	-	-	3.966,77 100%
	FINANCEIRO SIMPLES		434.726,45	23.102,87 5,31%	113.485,31 26,10%	41.858,78 9,63%	71.553,40 16,46%	55.479,29 12,76%	44.991,24 10,35%	34.605,58 7,96%	49.650,00 11,42%
	FINANCEIRO ACUMULADO			23.102,87	136.588,18	178.446,96	250.000,36	305.479,65	350.470,89	385.076,45	434.726,45
	FISICO SIMPLES			5,31%	26,10%	9,63%	16,46%	12,76%	10,35%	7,96%	11,42%
	FISICO ACUMULADO			5,31%	31,41%	41,04%	57,50%	70,26%	80,61%	88,58%	100,00%

CONST. INC. PALMITINHO LTDA  
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

Const. e Incorp. Palmitho Ltda  
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA  
 CNPJ: 03.145.493/0001-46

JOSAO V. BONAFE

VINICIUS ZANCAN BONAFE

CRISTHIAN ZANCAN BONAFE

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
 CREA/RS 183753

ARQUITETO E URBANISTA  
 CAU 155209-0

*[Handwritten signatures and initials]*

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Construtora e Incorporadora  
**PALMITINHO**

RONDS: 55 99964.1165 / 55 3791.1533  
construtora.palmitinho@hotmail.com

RUA DO QUE DE CALHAS, 375 - CENTRO - CEP 88.930-000 - PALMITINHO - RS

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	CALHAS E ALGEROZAS	12,19	13.179,20	-	-	13.179,20	-	-	-
				0%	0%	100%	0%	0%	0%
2	ESQUADRIAS	17,11	18.496,11	-	-	-	-	13.872,08	4.624,03
				0,00%	0,00%	0,00%	0%	75%	25%
3	VIDROS E DIVISÓRIAS	10,27	11.097,53	-	-	-	-	8.323,15	2.774,38
				0%	0,00%	0,00%	0,00%	75%	25%
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	8,16	8.816,51	-	8.816,51	-	-	-	-
				0%	100,00%	0,00%	0%	0%	0%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,92	2.074,78	-	-	-	2.074,78	-	-
				0%	0%	0%	100%	0%	0%
6	TEXTURA	6,83	7.387,06	-	-	-	-	-	7.387,06
				0%	0%	0%	0,00%	0,00%	100%
7	MUROS DE CONTENÇÃO	43,52	47.026,83	23.513,42	23.513,41	-	-	-	-
				50%	50%	0%	0,00%	0,00%	0%
	FINANCEIRO SIMPLES		108.078,02	23.513,42	32.329,92	13.179,20	2.074,78	22.195,23	14.785,47
	FINANCEIRO ACUMULADO			23.513,42	55.843,34	69.022,54	71.097,32	93.292,55	108.078,02
	FÍSICO SIMPLES	100,00		21,76%	29,91%	12,19%	1,92%	20,54%	13,68%
	FÍSICO ACUMULADO			21,76%	51,67%	63,86%	65,78%	86,32%	100,00%

CONST. INC. PALMITINHO LTDA  
CNPJ: 03.145.493/0001-46

JOÃO V. BONAFÉ

Const. e Incor. Palmitinho Ltda  
CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINÍCIUS ZANCAN BONAFÉ  
Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA-RS 183753

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA  
CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU 155209-0

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.