

Obra
GINÁSIO MUNICIPAL DE
CAMPOS BORGES

Bancos B.D.I.
SINAPI - 27,43%
02/2024 - Rio
Grande do Sul

Encargos Sociais
Desonerado: Horista:
82,31% Mensalista:
45,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	DEMOLIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	100,00% 476,67	100,00% 485,99		
2	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00% 43.492,91	60,00% 26.604,87	40,00% 17.736,58	
3	EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC	100,00% 17.630,70		50,00% 8.986,88	50,00% 8.986,87
4	ARQUIBANCADA - CHURRASQUEIRA	100,00% 52.827,57	30,00% 16.157,61	70,00% 37.701,10	
5	ESQUADRIAS	100,00% 72.728,17	20,00% 14.828,5	30,00% 22.242,75	50,00% 37.071,25
6	GRANITOS	100,00% 21.843,40		100,00% 22.268,10	
7	PROTEÇÃO LATERAL QUADRA	100,00% 38.555,90			100,00% 39.305,76
8	CABINE DE TRANSMISSÃO	100,00% 14.527,36		100,00% 14.809,99	
9	Elétrica	100,00% 2.795,36			100,00% 2.849,74
10	Pintura	100,00% 24.369,07		50,00% 12.426,37	50,00% 12.426,36
11	Calha	100,00% 4.411,43		100,00% 4.497,48	
12	Calçada	100,00% 15.093,67			100,00% 15.093,67
13	Limpeza	100,00% 6.937,80			100,00% 7.072,67
Porcentagem			18,06%	43,75%	38,19%
Custo			58.076,98	140.669,24	122.806,33
Porcentagem Acumulado			18,06%	61,81%	100,0%
Custo Acumulado			58.076,98	198.746,22	321.552,55

Cleiton Zanatta
Engenheiro Civil CREA RS 238059

Prefeitura Municipal de Campos Borges